



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria-Vlada-Government
Ministria e Ekonomisë
Ministarstvo Ekonomije -Ministry of Economy

RAPORTI I PROGRESIT PËR VITIN 2024

I

PROGRAMIT TË ZBATIMIT TË STRATEGJISË SË ENERGJISË SË KOSOVËS (PZSEK) PËR PERIUDHËN 2022-2025

Prishtinë, prill 2025

Përmbajtja

1	Shkurtesat:	3
2	PËRMBLEDHJA EKZEKUTIVE	4
3	PROGRESI NË ZBATIMIN E OBJEKTIVAVE TË DOKUMENTEVE STRATEGJIKE ..	7
4	PROGRESI KUNDREJT OBJEKTIVIT	7
5	RREZIQET DHE HAPAT PËR ADRESIMIN E TYRE	9
6	SHTOJCA- MATRICA E RAPORTIT TË PROGRESIT PËR VITIN 2024	12

1 Shkurtesat:

BE	Bashkimi Evropian
BRE	Burimet e Ripërtëritshme të Energjisë
BRE-E	Energjia elektrike e prodhuar nga burimet e ripërtëritshme
CERT	Ekipi i komunitetit për reagim urgjent
CO ₂	Dioksidi i Karbonit
EE	Efiçienca e Energjisë
ESCO	Kompania e Shërbimit të Energjisë
VNMS	Vlerësimi i Ndikimit Mjedisor dhe Social
PZSE	Programi i Zbatimit të Strategjisë së Energjisë
FKEE	Fondi i Kosovës për Efiçencë të Energjisë
GS	Gazrat Serrë
IPF9	Objekti i Projektit të Infrastrukturës - Asistencë Teknike 9
KEDS	Kompania Kosovare e Shpërndarjes së Energjisë Elektrike
KEK	Korporata Energjetike e Kosovës
KfW	Instituti i Kredive për Rindërtim
KOSTT	Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut të Energjisë Elektrike të Kosovës
Ktoe	Kilo ton ekuivalent naftë
MAShT	Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit
MCAK	Llogaria e Sfidës së Mijëvjeçarit-Kosovë
MCC	Korporata e Sfidës së Mijëvjeçarit
ME	Ministria e Ekonomisë
MFK	Fondacioni i Mijëvjeçarit në Kosovë
MFPT	Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve
MMPHI	Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës
MW	Mega Vat
MWt	Mega Vat termik
NO _x	Oksidet e Azotit
NQ	Ngrohja Qendrore
OSSh	Operatorët e Sistemit të Shpërndarjes
OST	Operatorët e Sistemit të Transmetimit
SAIDI	Indeksi Mesatar i Kohëzgjatjes së Ndërprerjes së Sistemit
SAIFI	Indeksi i Frekuencës Mesatare të Ndërprerjeve të Sistemit
SCADA	Kontrolli Mbikëqyrës dhe Marrja e të Dhënave
SO ₂	Dioksidi i Sulfurit
ETS BE	Sistemi i Tregtimit të Emetimeve të Bashkimit Evropian
WBIF	Korniza e Investimeve të Ballkanit Perëndimor
ZRrE	Zyra e Rregullatorit për Energji

2 PËRMBLEDHJA EKZEKUTIVE

Ministria e Ekonomisë (ME), ka hartuar Programin e Zbatimit të Strategjisë së Energjisë së Kosovës (PZSEK), për periudhën 2022-2025, i cili është miratuar më 5 shtator të vitit 2023 në Qeverinë e Republikës së Kosovës (QRK).

Bazuar në nenin 7, pika 7 e Ligjit Nr. 05/L-081 për Energjinë, Ministria e Ekonomisë (ME), ka obligim ligjor që të bëjë monitorimin e zbatimit të Strategjisë së Energjisë së Kosovës . Prandaj ministria ka hartuar raportin vjetor për vitin 2024, mbi progresin e realizimit të Programit të Zbatimit të Strategjisë së Energjisë së Kosovës (PZSEK) për periudhën 2022-2025, si dhe nivelin e zbatimit të Strategjisë së Energjisë për periudhën 2022-2031, i cili është në përputhje me kërkesat e Udhëzimit Administrativ (UA) të Qeverisë së Republikës së Kosovës (QRK) Nr. 07/2018 për Planifikimin dhe Hartimin e Dokumenteve Strategjike dhe Planeve të Veprimit (PV).

Raporti i Progresit të Zbatimit të Strategjisë së Energjisë për vitin 2024 është hartuar, bazuar në realizimin e aktiviteteve të Programit të Zbatimit të Strategjisë së Energjisë së Kosovës (PZSEK) për periudhën 2022-2025 dhe janë paraqitur aktivitetet e detajuara për zbatimin e objektivave të parashikuara në Strategjinë e Energjisë së Republikës së Kosovës për periudhën 2022-2031.

Programi i Zbatimit të Strategjisë së Energjisë së Kosovës (PZSEK) për periudhën 2022-2025, përfshin një listë prej pesë (5) objektivash strategjike, gjashtëmbëdhjetë (16) objektivash specifike dhe nëntëdhjetë e një (91) aktiviteteve që parashihen të realizohen për zhvillimin e sektorit të energjisë.

Raporti i progresit ka për qëllim që të evidentoj shkallën e realizimit të projekteve/aktiviteteve të Programit të Zbatimit të Strategjisë së Energjisë së Kosovës (PZSEK) për vitin 2024, si dhe të evidentohen sfidat dhe të propozohen rekomandimet për vendimmarrje nga autoritetet përkatëse.

Në raport të progresit janë përfshirë të gjitha projektet dhe aktivitetet që kanë filluar para apo gjatë vitit 2024 dhe që vazhdojnë edhe gjatë viteve të ardhshme, po ashtu edhe projektet dhe aktivitetet të cilat fillojnë dhe përfundojnë në vitin 2024.

Objektivat strategjike janë:

- Objektivi 1: Përmirësimi i besueshmërisë së sistemit;
- Objektivi 2: Dekarbonizimi dhe promovimi i energjisë së ripërtëritshme;
- Objektivi 3: Rritja e Eficiencës së Energjisë (EE);
- Objektivi 4: Forcimi i bashkëpunimit rajonal dhe funksionimit të tregut;
- Objektivi 5: Mbrojtja dhe fuqizimi i konsumatorëve.

Në vitin 2024 si arritje mund të vlerësohen:

Investimet në rrjetin e transmetimit në nivelet e tensionit të ulët 0.4kV, tensionit të mesëm 35/10(20) kV, nyjet e reja 110/10 (20) kV (OST & OSSh) dhe investimet në rrjetin e shpërndarjes nëpërmjet të cilave është arritur përmirësimi i cilësisë së furnizimit me energji elektrike dhe reduktimi i humbjeve në rrjetin e shpërndarjes. Pastaj investimet në rrjetin e zgjuar (Smart Grid), instalimi i njehsorëve, në Teknologji Informative (TI), nëpërmjet të cilëve është ngritur saktësia në matje, matja në distancë, faturimi dhe leximi i saktë dhe i shpejtë dhe gjithashtu do të rritet edhe siguria dhe mbrojtja e të dhënave, modernizimi i infrastrukturës. Të gjitha këto investime ndikojnë në rritjen e besueshmërisë së sistemit elektroenergetik të Republikës së Kosovës.

Arritje tjetër është edhe zbatimi i masave të, Eficiencës së Energjisë (EE) në ndërtesa publike (në nivel qendror dhe komunal) nëpërmjet të cilave është arritur kursim i energjisë në vlerë 6.6 ktoe /vit.

Në fushën e bashkëpunimit rajonal në vitin 2024 janë shënuar këto arritje: Operacionalizimi i tregut një (1) ditë para dhe brenda ditës në kuadër të ALPEX dhe organizimi i ankandit të parë që lidhet me Tregun Brenda Ditor.

Për mbështetjen e konsumatorëve në nevojë dhe konsumatorëve të tjerë, është realizuar subvencionimi i familjeve të cënueshme, dhe subvencionimi i faturave të energjisë elektrike, dhe gjithashtu është aprovuar programi për mbrojtjen e konsumatorëve të cënueshëm.

Edhe në vitin 2024 ka pasur progres në realizimin e aktiviteteve në sektorin e Ngrohjes Qendrore (NQ), ku kanë vazhduar investimet në zgjerimin dhe rehabilitimin e rrjetit të Ngrohjes Qendrore (NQ) në Prishtinë dhe instalimi i pajisjeve matëse për konsumatorët e “Termokosit” me ç’rast është arritur përmirësimi i sistemit të Ngrohjes Qendrore (NQ) në Prishtinë. Gjithashtu është kryer edhe Studimi i fizibilitetit për rritjen e kapacitetit termik në Kogjenerimin TC “ Kosova B” nga 140 MWth në 280 MWth.


Si arritje tjetër për vitin 2024 është: aprovimi i Ligjit për Promovimin e Përdorimit të BRE-ve nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, i publikuar në Gazetën Zyrtare (GZ), më datën 02.05.2024 Organizimi i ankandeve konkurruese për të rritur pjesëmarrjen e BRE-ve duke filluar me 100 MW fotovoltaike ku më datë 31.05.2024 është nënshkruar marrëveshja për zhvillimin e projektit dhe marrëveshjet tjera në bazë të dosjes së tenderit, dhe duke vazhduar me hapjen e ankandit të parë për ndërtimin e kapaciteteve të energjisë së erës prej 100 MW në muajin dhjetor të vitit 2024.

Sa i përket standardeve dhe kurrikulave të reja profesionale sipas kërkesave të tregut të punës, janë hartuar katër (4) standarde të reja për fushën e energjisë bazuar në kërkesa të tregut të punës.

Arritja e realizimit të objektivave për vitin 2024 ka qenë pesëdhjetë e shtatë përqind (57%).

Në vazhdim janë paraqitur të arriturat e objektivave në formë tabelore dhe grafike për vitin 2024

	2024
Objektivi 1	45%
Objektivi 2	42%
Objektivi 3	59%
Objektivi 4	47%
Objektivi 5	91%
Totali i zbatimit të objektivave	57%



3 PROGRESI NË ZBATIMIN E OBJEKTIVAVE TË DOKUMENTEVE STRATEGJIKE

Në këtë raport të progresit është paraqitur shkalla e zbatimit të aktiviteteve, dhe projekteve të parapara për vitin 2024.

Për përgatitjen e këtij raporti, është themeluar Grupi Koordinues (GK) ndërinstitutional, ku ME-ja, ka përgatitur matricën, dhe ju është dërguar të gjithë anëtarëve të grupit që të raportojnë për të arriturat, sfidat dhe problematikën në zbatimin e projekteve të parapara për vitin 2024. Pas marrjes së inputeve nga anëtarët e Grupit Koordinues (GK), është bërë edhe më tutje përpunimi i matricës dhe është bërë finalizimi.

Bazuar në të dhënat e plotësuara nga institucionet përgjegjëse në matricën e dërguar është përgatitur pjesa narrative e këtij raporti.

Në pjesën narrative është bërë përshkrimi i progresit të secilit objektiv strategjik, ku përshkruhen të arriturat, arsyeja e vonësive të disa aktiviteteve/projekteve, si dhe sfidat për disa projekte të cilat nuk janë realizuar në tërësi.

Përshkrimi i mëposhtëm është bazuar në strukturën e Programit të Zbatimit të Strategjisë së Energjisë së Kosovë (PZSEK) për periudhën 2022-2025, ku janë të përfshira aktivitetet dhe projektet e vitit 2024.

4 PROGRESI KUNDREJT OBJEKTIVIT

Objektivi 1: Përmirësimi i Besueshmërisë së Sistemit

Objektivi “Përmirësimi i besueshmërisë së sistemit”, përfshin të gjitha aktivitetet që garantojnë sigurinë e furnizimit me energji elektrike dhe funksionimin e një sistemi elektroenergjetik stabil.

Aktivitetet e parapara, dhe të cilat kanë pasur zhvillime në këtë periudhë, kanë ndikuar në përmirësimin e besueshmërisë së sistemit, kjo është arritur bazuar në këto aktivitete:

- Ndërtimi i nënstacioneve në Ferizaj dhe në Fushë-Kosovë;
- Investimet kapitale në Teknologjinë Informativë (TI);
- Projektet e tensionit të mesëm 35/10(20) kV;
- Instalimi i njehsorëve;
- Rrjeti i zgjeruar (Smart Grid).

Objektivi 2: Dekarbonizimi dhe Promovimi i Energjisë së Ripërtëritshme

Rruga drejt zvogëlimit të emetimeve të dioksidit të karbonit (CO₂) është një element kyç në strategjitë për të arritur qëllimet e qëndrueshmërisë mjedisore. Për të realizuar këtë, zhvillimi i

kapaciteteve të mëdha të Burimeve të Rinovueshme të Energjisë (BRE) është një hap thelbësor, duke u bazuar në potencialin teknik dhe ekonomik të këtyre burimeve.

Shumica e aktiviteteve të parapara për këtë periudhë janë të orientuara në krijimin e një baze ligjore dhe infrastrukturore që mundëson zhvillimin e projekteve të energjisë së rinovueshme.

Në vitin 2024, janë përfunduar aktivitetet në vijim:

- Miratimi i Ligjit për Burime të Ripërtërishme të Energjisë (BRE);
- Studimi i fizibilitetit për zhvillimin e projektit për Ngrohje Qendrore (NQ) diellore-Solar4Kosovo;
- Studimi i fizibilitetit dhe vlerësimi i ndikimit mjedisor dhe social, për sistemin e Ngrohjes Qendrore (NQ) në nëntë (9) komunat e Republikës së Kosovës;
- Organizimi i ankandit të parë në Republikën e Kosovës për 100MW të energjisë solare.

Objektivi 3: Rritja e Eficiencës së Energjisë (EE)

Përmirësimi i Eficiencës së Energjisë (EE) është një komponent kyç në përpjekjet për të arritur qëllimet e strategjisë energjetike. Rritja e Eficiencës së Energjisë (EE) ndihmon në sigurinë e furnizimit me energji, duke ulur varësinë nga importet dhe duke e bërë sistemin energjetik më të qëndrueshëm. Po ashtu, ulja e kërkesës për energji çon në reduktimin e kostove për konsumatorët dhe kontribuon në përmirësimin e cilësisë së ajrit, duke ulur ndotjen dhe emetimet e Gazrave Serrë (GS).

Në vitin 2024, numri i aktiviteteve që kanë pasur zhvillim, dhe që kanë kontribuar në rritjen e Eficiencës së Energjisë (EE), përfshin një sërë aktiviteteve dhe projekte të cilat ndikojnë në përmirësimin e përdorimit dhe kursimit të energjisë.

Këto aktivitete janë:

- Miratimi dhe aprovimi i Ligjit për Performancën Energjetike të Ndërtesave;
- Zgjerimi dhe rehabilitimi i rrjetit të Ngrohjes Qendrore (NQ) në Prishtinë;
- Zbatimi i masave të Eficiencës së Energjisë (EE) në ndërtesa publike në nivel qendror dhe në nivel komunal nëpërmjet të cilave arritur kursim i energjisë në vlerë 6.6 ktoe /vit;
- Instalimi i pajisjeve matëse për konsumatorët e “Termokosit”;
- Zbatimi i masave të Eficiencës së Energjisë (EE) në sektorin rezidencial (shtëpi individuale);
- Studimi i fizibilitetit për rritjen e kapacitetit termik në kogjenerimin TC “Kosova B” nga 140 MWth në 280MWth;
- Fushata për ndërgjegjësimin e publikut.

Objektivi 4: Forcimi i Bashkëpunimit Rajonal dhe Funkcionimit të Tregut

Në vitin 2024, aktivitetet që kanë pasur zhvillim dhe që kanë kontribuar në forcimin e bashkëpunimit rajonal, dhe në funksionimin e tregut energjetik në përputhje me Traktatin e Komunitetit të Energjisë (TKE) kanë përfshirë një sërë aktiviteteve të cilat synojnë integrimin e

tregut energjetik të Kosovës në atë rajonal dhe më gjerë, si dhe rritjen e konkurrencës dhe transparencës. Aktivitetet kryesore në këtë periudhë përfshijnë:

- Bashkimi me tregun një (1) ditë para me Shqipërinë përmes bursës së energjisë Alpex;
- Bashkimi me tregun një brenda ditës me Shqipërinë përmes bursës së energjisë Alpex;
- Hartimi i draftligjit për energjinë elektrike;
- Hartimi i draftligjit për energjinë;
- Hartimi i draftligjit për Zyren e Rregullatorit të Energjisë (ZRE);
- Hartimi dhe miratimi i standardeve dhe kurrikulave të reja profesionale sipas kërkesave të tregut të punës.

Objektivi 5: Mbrotjtja dhe Fuqizimi i Konsumatorëve

Strategjia e energjisë vendos njerëzit në qendër të saj dhe vendos objektivat në këto fusha, andaj për këtë qëllim janë paraparë disa aktivitetet në Programin e Zbatimit të Strategjisë së Energjisë së Kosovës (PZSEK) për periudhën 2022-2025.

Në vitin 2024 janë paraparë disa aktivitete për mbështetjen e konsumatorëve në nevojë të cilat janë integruar në një aktivitet dhe ngritjen e kapaciteteve për stafin e AMMK-së për monitorimin, vlerësimin dhe raportimin e emetimeve nga impiantet e mëdha.

- Hartimin dhe miratimin e programit një (1) vjeçar për zbatimin e masave për mbështetjen e konsumatorëve në nevojë;
- Rritja e kapaciteteve të AMMK-së për monitorimin, vlerësimin dhe raportimin e emetimeve nga impiantet e mëdha me djegie;
- Janë realizuar fushata vetëdijësuese dhe informuese për sektorin e energjisë nga ME-ja, dhe nga institucionet tjera: Termokos, NQ-e Gjakova, KEDS, FKEE, ku total numri i fushatave të realizuara është shtatëmbëdhjetë (17).

5 RREZIQET DHE HAPAT PËR ADRESIMIN E TYRE

Gjatë monitorimit të zbatimit të Programit të Zbatimit të Strategjisë së Energjisë së Kosovës (PZSEK) për periudhën 2022-2025, janë hasur rreziqet të cilat lidhen me kapacitetin institucional, kapacitetin financiar, mjedisin rregullator, partneritetin dhe angazhimin e institucioneve të tjera, vonesa në procedura të prokurimit, si dhe faktorë të tjerë të jashtëm që janë shfaqur gjatë realizimit të aktiviteteve, dhe që ndikojnë në zbatimin e dokumentit strategjik.

Në kuadër të monitorimit të zbatimit të Programit të Zbatimit të Strategjisë së Energjisë së Kosovës (PZSEK) për periudhën 2022-2025, Ministria e Ekonomisë (ME), përkatësisht Departamenti i Energjisë (DE), ka koordinuar procesin e hartimit të raportit të progresit aktiviteteve të parapara. Ky monitorim është bërë duke bashkëpunuar me institucionet përgjegjëse ku janë identifikuar rreziqet të cilat do të adresohen në vitet e ardhshme me masa konkrete. Ministria e Ekonomisë (ME), do të vazhdoj bashkëpunimin dhe koordinimin me institucionet relevante dhe ndërmarrjet

kryesore të sektorit të energjisë në adresimin e të gjitha rreziqeve me të cilat vazhdojnë të ballafaqohen.

Planifikimi i duhur i projekteve dhe aktiviteteve nga institucionet përgjegjëse, është mjaft i rëndësishëm në suksesin dhe zhvillimin e sektorit të energjisë, prandaj rol të rëndësishëm luan edhe lehtësimi i procedurave burokratike me qëllim të mosvonesës dhe ngecjes së realizimit të projekteve.

Sfidat dhe mangësitë:

Sfidat, mangësitë dhe pengesat e hasura gjatë monitorimit të zbatimit të aktiviteteve të PZSEK-së:

- mungesa e kapaciteteve humane dhe profesionale në kuadër të institucioneve për të trajtuar projekte komplekse energjetike është një problem kyç. Kjo përfshin mungesën e ekspertëve të kualifikuar në fushat teknike, menaxheriale dhe të monitorimit;

- kapaciteteve financiare, varshmëria e realizimit të projekteve nga donatorët, sidomos situata e krijuar pas vendosjes së njëanshme nga BE-ja të masave, sidomos të atyre me karakter financiar mosnënshkrimi i marrëveshjeve për financim të projekteve dhe ratifikimi i tyre në Kuvendin e Republikës së Kosovës;

- mjedis jo i përshtatshëm rregullator, vonesa në marrjen e lejeve nga institucionet përkatëse për ndërtim, shpronësimi i tokave dhe ngritja e çmimeve në treg, çmimet e vjetra të kontratave, vonesa në procese të prokurimit;

- mungesë e koordinimit të mjaftueshëm në mes të institucioneve, si dhe

- faktorët e tjerë të jashtëm (ndryshimet globale si krizat energjetike, çmimet e paqëndrueshme të energjisë dhe ndikimet e politikave ndërkombëtare edhe në raport me agjendën e gjelbërt) që ndikojnë në nivelin e zbatimit të dokumentit strategjik.

Konkluzionet dhe rekomandimet për hapat e ardhshëm

Fakti që është shënuar një progres i kënaqshëm dhe se në vitin 2024 është arritur realizimi i objektivave në masën prej pesëdhjetë e shtatë përqind (57%), tregon një përparim të rëndësishëm në implementimin e Programit të Zbatimit të Strategjisë së Energjisë së Kosovës (PZSEK) për periudhën 2022 - 2025. Kjo përqindje tregon se shumë aktivitete janë realizuar, por gjithashtu lë hapësirë për përmirësime dhe forcimin e përpjekjeve për të arritur objektivat e plota të planifikuara.

Disa nga pengesat dhe shkaqet e vonesave ose mosrealizimit të aktiviteteve janë: mosratifikimi i marrëveshjeve financiare, planifikimi jo i duhur i afateve kohore të implementimit të aktiviteteve, procedura burokratike për marrjen e lejeve të ndryshme për realizimin e aktiviteteve të parapara, vonesa në procedurat e prokurimit dhe mungesa e fuqisë punëtore të profilizuara.

Rekomandimet:

Duke u bazuar në sfidat dhe mangësitë e identifikuara nga raportimet e institucioneve mbi zbatimin e aktiviteteve dhe masave në kuadër të objektivave strategjike, rekomandimet dhe hapat e ardhshëm për përmirësim përfshijnë:

- Përmirësimin e planifikimit të afateve kohore për miratimin e kornizës ligjore;
- Rritjen e koordinimit dhe bashkëpunimit ndërinstitucional;
- Lehtësimin e procedurave për marrjen e lejeve, duke shmangur vonesat në fillimin e projekteve;
- Shpronësimin e pronave në kohë, në zonat ku do të realizohen projektet;
- Planifikim më të saktë të aktiviteteve dhe afateve kohore të zbatimit të projekteve, duke marrë parasysh sfidat e mundshme;
- Nënshkrimin dhe ratifikimin e marrëveshjeve financiare në kohë nga institucionet përgjegjëse.

6 SHTOJCA- MATRICA E RAPORTIT TË PROGRESIT PËR VITIN 2024

MBIKËQYRJA E ZBATIMIT TË PZSEK-së PËR PERIUDHËN 2022-2025: OBJEKTIVI STRATEGJIK 1

SO1: PËRMIRËSIMI I BESUESHMËRISË SË SISTEMIT

Nr.	Objektivat strategjike dhe specifike, treguesit dhe veprimet.	Vlera bazë		Objektivi afatshkurtër 2025	Objektivi i vitit të fundit 2031	Rezultati					
I.	OBJEKTIVI STRATEGJIK 1: PËRMIRËSIMI I BESUESHMËRISË SË SISTEMIT										
1	Indikatori: Indeksi mesatar i kohëzgjatjes së ndërprerjes së sistemit (SAIDI).	SAIDI: 80.83 orë/vit (2021)		SAIDI: 63 orë/vit	SAIDI: 51.84 orë/vit						
2	Indikatori: Indeksi mesatar i frekuencës së ndërprerjeve të sistemit (SAIFI).	SAIFI: 58.27 (2021)		SAIFI: 49	SAIFI: 40.86						
I.1	Objektivi specifik: Rritja e fleksibilitetit të sistemit										
	Indikatori	Vlera bazë		Objektivi afatshkurtër 2025	Objektivi i vitit të fundit 2031						
1	Niveli i kapacitetit rregullues fleksibil.	5 MW (2022)		5 MW	170 MW						
Nr.	Veprimi	Afati i fundit	Buxheti				Burimi i financimit	Institucio ni udhëheqë s dhe mbështetë s	Produkti	Referenc a në dokumen te	Progresi në zbatim për vitin 2024
			Viti 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025					

I.1.1	Përgatitja e parafizibilitetit, fizibilitetit dhe projekteve teknike për sistemin e ruajtjes së baterive.	2025	€ -	\$ 1,180,837.00	\$ 3,078,637.00	\$ 242,079.00	Donatorë	MCC, ME KOSTT	Dokumentacioni teknik i përgatitur.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Konsulenti për Dizajn dhe Mbikqyrje për sistemin e ruajtjes së energjisë me bateri (BESS) është kontraktuar, dhe ka filluar punën në nëntor të vitit 2023. Është hartuar dizajni bazë fillestar për nënstacionin dhe sistemin e ruajtjes së energjisë me bateri për ta mundësuar kycjen në rrjetin e transmisionit, si dhe përgaditjen e pakos tenderuese për ndërtimin e BESS. Konsulenti ka përfunduar analizat gjeoteknike të lokacionit ku do të ndërtohet sistemi i baterive për nevoja të KOSTT-it, dhe ESCorp. Gjithashtu është lansuar procesi i parakualifikimit për ndërtimin e sistemeve të ruajtjes së energjisë.
-------	---	------	-----	-----------------	-----------------	---------------	----------	---------------	-------------------------------------	--	---

I.1.2	Mbështetje teknike dhe ligjiore për integrimin e baterive - Projekti i MCC.	2025	€ -	\$ 1,916,000.0 0	\$ 2,034,667.00	\$ 2,045,667.0 0	Donatorët	MCC, ME KOSTT	Dokumentacio ni teknik i përgatitur.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022- 2031	Konsulentet Mbështetës për sistemin e ruajtjes së energjisë me bateri (BESS) janë kontraktuar në maj të vitit 2023 të cilët janë angazhuar në hartimin dhe plotësimin e kornizës ligjore për të mundësuar kyçjen e baterive në rrjet, si dhe analizen e opsioneve për pronësinë e batërive për KOSTT. Këta dy (2) konsulentë kanë dhënë mbështetje të përgjithshme për përgatitjen e dokumentacionit për krijimin e ndërmarrjes së re publike Korporata e Ruajtjes së Energjisë Sha me vendim të Qeverisë së Republikës së Kosovës (QRK), si dhe mbështetje për plotësimin e kushteve pararendëse, duke përfshirë mbështetjen ligjore për sgruimin e paluajtshmërive për ndërtimin e projekteve. Kjo mbështetje ka vazhduar përgjatë vitit 2024. Sa i përket funksionalizimit të ndërmarrjes së re publike, pas krijimit të ndërmarrjes me vendim të Qeverisë së Republikës së Kosovës (QRK) më 13 mars 2024, janë lansuar konsulencat për rekrutim të stafit të ndërmarrjes, si dhe për asistencë teknike, e cila do të mbështesë ndërmarrjen në hartimin e Planit të Biznesit (PB), rregulloreve teknike për operim të baterive, politikave të qeverisjes korporative dhe financiare, etj. Gjithashtu është shpallur konkursi për Drejtor të Bordit (DB) në
-------	---	------	--------	------------------------	---------------------------	------------------------	-----------	------------------	--	---	---

											Korporatën e Ruajtjes së Energjisë.
I.1.3	Master Plani i Zhvillimit të Gazit dhe Vlerësimi i Ndikimit Mjedisor (VNM).	2023	€ 750,000.00	€ 750,000.00	€ -	€ -	WBIF / IPF9	ME, MMPHI, MINT	Masterplani i Gazit dhe Vlerësimi i Ndikimit Mjedisor i Finalizuar.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Ky studim është finalizuar në vitin 2023 dhe është raportuar si i tillë.
I.1.4	Studimi i fizibilitetit për Gazsjellësin e Interkoneksionit të Maqedonisë Veriore – Kosovë.	2023	€ 325,000.00	€ 325,000.00	€ -	€ -	WBIF/IPF9	ME, MMPHI, MINT	Studimi i fizibilitetit i finalizuar.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Ky studim është finalizuar në vitin 2023 dhe është raportuar si i tillë.
I.1.5	Studim për identifikimin e potencialit të energjisë gjeotermale në Kosovë.	2025				€ 750,000.00	Donatorët	ME	Studimi i fizibilitetit i realizuar.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	

I.2	Objektivi specifik: Modernizimi i rrjeteve dhe reduktimi i humbjeve në rrjet										
	Indikatori	Vlera bazë		Objektivi afatshkurtër 2025		Objektivi i vitit të fundit 2031					
1	Humbjet në shpërndarje	18.48% [2021]		13.3 %		9%	14.49% (2024)				
2	Sasia e kapacitetit variabil të BRE-ve, që rrjeti është në gjendje të ta jtojë/integrojë.	147 MW [2021]		500 MW		2000 MW	1400 MW (2024)				
Nr.	Veprimi	Afati i fundit	Buxheti				Burimi i financimit	Institucio ni udhëheqës dhe mbështetës	Produkti	Referenc a në dokumente	Progresi në zbatim për vitin 2024
			Viti 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025					
I.2.1	Zhvillimi i sistemit (SCADA & Telekomunikacion).	Vjetore	€ -	€ 5,684,923.33	€ 4,063,814.93	€ 1,863,702.50	KOSTT	KOSTT	Kërkesat e ENTSO-E janë plotësuar.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Këto projekte i takojnë grupit të projekteve që do të realizohen me bankën Gjermane KfW faza e VII. Është nënshkruar kontrata për shërbime konsulente me 26.11.2024 për përgaditjen e specifikimit teknik dhe tender dosjen. Projektet pritet të realizohen gjatë TM1 2026- TM4 2027.
I.2.2	Përforcimi dhe rehabilitimi i rrjetit ekzistues të energjisë (OST).	Vjetore	€ 2,400,000.00	€ 2,260,000.00	€ 1,063,542.37	€ 1,354,203.39	KOSTT	KOSTT	Rritja e besueshmërisë dhe sigurisë së rrjetit	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	
I.2.3	Ndërtimi i kapaciteteve të reja të transmetimit dhe kapaciteteve transformuese - Reaktori shunt-variabël (100 MWAr).	2025	€ -	€ 1,000,000.00	€ -	€ 3,449,152.54	KOSTT	KOSTT	Rritja e besueshmërisë dhe sigurisë së rrjetit. Plotësimi i kërkesave të Kodit të Rrjetit.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	
I.2.4	Mbështetja e ngarkesës/ Nyjet e reja 110/10 (20) kV (OST & OSSH) (SS Katrioti - Ferizaj 3 dhe TS Malisheva (SS Katrioti - Ferizaj 3 and TS Malisheva.	Vjetore	€ 3,000,000.00	€ 5,061,277.00	€ 10,094,931.52	€ -	KOSTT	KOSTT	Reduktimi i humbjeve të energjisë dhe fuqisë së pashërbyer.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	

										40MVA nënstacioni është energjizuar më datën 15.12.2024. 3.Sipas ligjeve në fuqi është përgaditur Dizajni për nënstacionin e NS Malisheva, nga kompania dizajnuese, janë marrë kushtet ndërtimore, pritet edhe leja e ndërtimit nga MMPHI . Është përgaditur specifikimi teknik dhe pritet tenderimi gjatë TM1-2025. Periudha e implementimit TM3 2025 - TM4 2026.
I.2.5	Projektet e Tensionit të Mesëm 35/10(20) kV	Vjetor e	€ 9,247,735.33	€ 13,216,444.00	€ 8,800,613.00	€ 7,232,203.00	KEDS	KEDS	Përmirësimi i cilësisë së furnizimit me energji elektrike. Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031 Plani Zhvillimor dhe Investiv i Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes për periudhën 2023-2027	7,330,808.67 (Euro). Në vitin 2024 projektet investive të tensionit të mesëm të implementuara në vitin 2024 u drejtuan në rajonet si: Lipjan, Gjakovë, Malishevë, Skenderaj, Vushtrri, Klinë, Pejë, Deçan, Obiliq, Prishtinë, Drenas, Suharekë, Dragash, Ferizaj, Fushë - Kosovë, Kaçanik, Kamenicë, Prizren, Rahovec dhe Viti.Rrjeti i tensionit të mesëm është përforcuar në përputhje me planet e ardhshme të daljeve. Në investimet në TM dhe në TU janë ndryshuar të gjitha linjat, nënstacionet dhe pajisjet e tjera që nuk plotësonin kriteret teknike. Këto projekte kanë për qëllim përmirësimin e nivelit të tensionit dhe të furnizimit cilësor me energji elektrike.

I.2.6	Projektet e Tensionit të Vogël 0.4 kV	Vjetor e	€ 6,086,381.41	€ 7,025,149.00	€ 13,795,229.00	€ 9,677,563.00	KEDS	KEDS	Përmirësimi i cilësisë së furnizimit me energji elektrike.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031 Plani Zhvillimor dhe Investiv i Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes për periudhën 2023-2027	8,699,661.75 Euro. Në vitin 2024 projektet investive të tensionit të ulët të implementuara në vitin 2024 u drejtuan në rajonet si: Lipjan, Gjakovë, Malishevë, Skenderaj, Vushtrri, Mitrovicë, Klinë, Pejë, Deçan, Obiliq, Podujevë, Prishtinë, Drenas, Suharekë, Dragash, Ferizaj, Fushë - Kosovë, Gjiilan, Kaçanik, Kamenicë, Prizren, Rahovec, Shtime dhe Viti. Investimet në rrjetin e tensionit të ulët ndahen në projekte të llojit përfundim i rrjetit dhe zgjerim i rrjetit. Projektet e llojit lëvizës e reja të cilat implementohen nga OSSh-ja, gjithashtu hyjnë në kategorinë e zgjerimit të rrjetit. Në gjithë rrjetin e OSSh-së, ka pjesë të cilat kërkojnë investime për shkak të gjendjes së vjetruar. Në mënyrë që të investohet në zonat më kritike, analiza është bërë duke marrë parasysh kriteret e prioriteteve për zgjedhjen e projekteve.
"I.2.7	Rrjeti i zgjuar (Smart Grid).	Vjetor e	€ 14,513.93	€ 2,413,843.29	€ 3,444,527.64	€ 1,765,071.00	KEDS	KEDS	Përmirësimi i cilësisë së furnizimit me energji elektrike.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031 Plani Zhvillimor dhe Investiv i Operatorit të Sistemit të	3,841,450.46 Euro. Në vitin 2024 ka pasur shumë investime në rrjetin e shpërndarjes, duke rritur efikasitetin dhe besueshmërinë e tij. Investimet kryesore përfshijnë vendosjen e pajisjeve të mençura, instalimin e sistemit SCADA në stabilimente, ndërrimin e transformatorëve të fuqisë dhe releve në nënstacione dhe fillimin e projektit GIS.

										Shpërmda rjes për periudhën 2023-2027	Ne kemi krijuar gjithashtu një qendër të dytë kontrolli SCADA dhe kemi instaluar reaktorin e parë në rrjet. Të gjitha këto investime kanë përmirësuar monitorimin, identifikimin e defekteve dhe performancën e përgjithshme të rrjetit, duke siguruar cilësi më të mirë të energjisë dhe ulje të kohës së ndërprerjes për konsumatorët.
I.2.8	Instalimi i njehësorëve.	Vjetor e	€ 1,612,032.60	€ 4,000,015.00	€ 2,494,035.00	€ 2,111,940.00	KEDS	KEDS	Reduktimi i humbjeve komerciale për periudhën 2022-2025 parashikohet të instalohen rreth 121,782 njehësorë të rinjë - lidhjet e reja, ndërsa parashikohet të ndërrohen rreth 86,578 njehësorë.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031 Plani Zhvillimor dhe Investiv i Operatorit të Sistemit të Shpërmda rjes për periudhën 2023-2027	10,446,297 Euro. - Gjatë periudhës janar - dhjetor të vitit 2024 OSSH-ja, ka realizuar rreth 27,238 ndërrime të njehësorëve ku prej tyre rreth 4,681 janë ndërrime nga njehësorët mekanik në njehësorë digjital.Arsyjet e ndërrimit të njehësorëve janë: -Modernizimi i matjes nga njehësorë elektronikë në njehësorë Smart; -Vendosja e njehësorëve PLC sipas projekteve të TU të aprovuara nga ZRrE-ja; - Ndërrimet e njehësorëve nga mekanik në elektronik; - Vlefshmërisë së vulës Metrologjike (sipas Metrologjisë Ligjore); - Njehësorët për Prosumatorë (penele solare).
I.2.9	Investimet kapitale në Teknologjinë Informative (TI).	Vjetor e	€ 896,096.30	€ 1,544,650.00	€ 2,147,700.00	€ 1,331,800.00	KEDS	KEDS	Funksionimi i sigurtë i OSSH-së.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031 Plani Zhvillimor dhe Investiv i Operatorit	1,561,588.43 Euro. -Projektet e Teknologjisë Informative (TI) janë investime me rëndësi të lartë për OSSH-në, gjatë vitit 2024, janë bërë përparime të rëndësishme në zhvillimin dhe përmirësimin e sistemeve Teknologjisë Informative (TI). Janë realizuar investime për rritjen e

									t të Sistemit të Shpërmdarjes për periudhën 2023-2027	sigurisë, modernizimin e infrastrukturës dhe përmirësimin e funksionimit të proceseve teknologjike, duke rritur efikasitetin dhe qëndrueshmërinë e sistemit.	
I.3	Objektivi specifik: Rehabilitimi i kapaciteteve ekzistuese të prodhimit të energjisë elektrike										
	Indikatori	Vlera bazë			Objektivi afatshkurtër 2025		Objektivi i vitit të fundit 2031				
1	Numri i njësive të rinovuara të linjitit.	0 [2021]			2		3 ose 4				
2	Numri i njësive të mbyllura të linjitit.	0 [2021]			0		1 ose 2				
Nr.	Veprimi	Afati i fundit	Buxheti				Burimi i financimit	Institucio ni udhëheqës dhe mbështetë s	Produkti	Referenc a në dokumen te	Progresi në zbatim për vitin 2024
			Viti 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025					
I.3.1	Rehabilitimi i njësisë “Kosova B1”	2024	€ -	€ 7,500,000.00	€ 88,000,000.00	€ -	KEK: € 49.5 milion Granti nga BE: € 38.5 milion (Elektrofiltrat & De-Nox).	KEK, ME, ZRRrE	Reduktimi i emetimit të pluhurit, NOx dhe SO ₂ Pluhuri: 20 mg/ Nm ³ , NOx: 200 mg/ Nm ³ , SO ₂ : 600 mg/ Nm	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031 Strategjia Zhvillimore e KEK-ut për periudhën 2021-2025	Projekti i DeNOx-it dhe i Filtrave Elektrostatik (elektrofiltrat) është Zhvendosur për vitet 2026 per njësinë B1 dhe 2027 për njësinë B2. Për shkak të këtij spostimi janë spostuar gjithashtu edhe projektet të cilat KEK/TCB i ka planifikuar që ti implementoi në këtë periudhë kohore të DeNOx-it dhe filtrave elektrostatik. Gjatë vitit 2025 do të realizohen projektet, modrnizimi i turbinës, ndërrimi i zbarrave të gjeneratorit, në njësinë B2 të kontraktuara nga KEK-u. Kjo do të thotë se nuk ka ndonjë progres në implementim të projekteve

											në periudhën janar – dhjetor 2024.
I.3.2	Rehabilitimi i njësisë “Kosova B2”	2025	€ -	€ 7,500,000.00	€ -	€ 88,000,000.00	KEK - €49.5 milion EU Grant - € 38.5 milion (Electrofilter & De-Nox)	KEK, ME, ZRrE			Projekti i DeNOx-it dhe i Filtrave Elektrostatik (elektrofiltrat) është Zhvendosur për vitet 2026 për njësinë B1 dhe 2027 për njësinë B2. Për shkak të këtij spostimi janë spostuar gjithashtu edhe projektet të cilat KEK/TCB i ka planifikuar që ti implementoi në këtë periudhë kohore të DeNOx-it dhe filtrave elektrostatik. Gjatë vitit 2025 do të realizohen projektet, modernizimi i turbinës, ndërrimi i zbarrave të gjeneratorit, në njësinë B2 të kontraktuara nga KEK-u. Kjo do të thotë se nuk ka ndonjë progres në implementim të projekteve në periudhën janar – dhjetor 2024.
I.3.3	Rehabilitimi i një njësie të “Kosova A”	2024	-	€ 15,000,000.00	€ 105,000,000.00	€ -	KEK	KEK, ME, ZRrE	Rritja e kapacitetit nga 130 MW në 180 MW.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Specifikimi teknik është përfunduar dhe është dorzuar pranë Menaxhmentit të Lartë dhe Bordit. Në dhjetor të vitit 2024 është miratuar buxheti inicues për projektin e rehabilitimit dhe modernizimit të njësisë A3. Inicimi i procesit nga Zyra e Prokurimit (ZP) është bërë më datë 23.01.2025.

I.3.4	Makineri, shirita transportues, shpronësime dhe investime të tjera në shpronësimin e minierave.	2024	€ 3,800,000.00	€ 48,200,000.00	€ 28,340,000.00	€ 28,340,000.00	KEK	KEK, ME, ZRrE	Investimet në minierë	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Nga njësitë inicuese të gjitha kërkesat që kanë arritur në DIP, janë proceduar për trajtim të metutjeshëm në DF dhe ZEP.
I.4	Objektivi specifik: Garantimi i sigurisë kibernetike të sektorit të energjisë										
	Indikatori	Vlera bazë			Objektivi afatshkurtër 2025		Objektivi i vitit të fundit 2031				
1	Aftësitë e reagimit kibernetik.	Nuk ekziston			Ekzistojnë		Ekzistojnë				
Nr.	Veprimi	Afati i fundit	Buxheti				Burimi i financimit	Institucioni udhëheqës dhe mbështetës	Produkti	Referenca në dokumente	Progresi në zbatim për vitin 2024
			Viti 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025					
I.4.1	Miratimi i ligjit për sigurinë e rrjeteve dhe sistemeve informative.	2022	€ 120,000.00	€ -	€ -	€ -	Buxheti i Kosovës (BK).	MPB, ME,	Ligji i adoptuar.	Raporti i Performancës Vjetore.	Nuk ka pasur ndryshime në vitin 2024.
I.4.2	Miratimi i akteve nënligjore që rrjedhin nga ligji për sigurinë e rrjeteve dhe sistemeve informative.	2023	€ -	€ 100,000.00	€ -	€ -	Buxheti i Kosovës (BK).	MPB, ME,ZRrE, KOSTT	Legjislacioni sekondar i aprovuar.	Ligji për sigurinë e rrjeteve dhe sistemeve informative.	Nuk ka pasur ndryshime në vitin 2024.
I.4.3	Themelimi i Ekipit Sektorial të Energjisë për Reagim ndaj Emergjencave Kompjuterike (eCERT) në Kosovë.	2025	€ -	€ 252,250.00	€ 300,000.00	€ 50,000.00	Buxheti i Kosovës (BK), donatorët.	ME, CERTi nacional, MPB, ZRrE, KOSTT, KEK, KEDS	Ekipi Sektorial i Energjisë për Reagim Emergjent (eCERT) në Kosovë i themeluar.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Janë përfunduar Termat e References dhe specifikacionet teknike për projektin e themelimit të CERT-it, sektorial të energjisë. Pritet që Ministria e Ekonomisë (ME) të shpallë procesin e tenderimit për themelimin e këtij CERT-i.

MBIKËQYRJA E ZBATIMIT TË PZSEK PËR PERIUDHËN 2022-2025: OBJEKTIVI STRATEGJIK 2

SO2: DEKARBONIZIMI DHE PROMOVIMI I ENERGJISË SË RIPËRTËRITSHME

Nr.	Objektivat strategjike dhe specifike, treguesit dhe veprimet	Vlera bazë	Objektivi i përkohshëm 2025	Objektivi i vitit të fundit 2031	Rezultati
II.	OBJEKTIVI STRATEGJIK 2: DEKARBONIZIMI DHE PROMOVIMI I ENERGJISË SË RIPËRTËRITSHME				
1	Reduktimi i emetimit të GS në sektorin e energjisë elektrike krahasuar me vitin 2019.	0% [2019] (6316 ktCO ₂)	0%	-32%	
2	Pjesëmarrja e burimeve të ripërtëritshme në konsumin e sektorit të energjisë elektrike.	6.3% [2021]	Minimum 13%	Minimum 35%	8.75% (2024)
II.1	Objektivi specifik: Zbatimi gradual i çmimit të karbonit				
	Indikatori	Vlera bazë	Objektivi afatshkurtër 2025	Objektivi i vitit të fundit 2031	
1	Futja graduale e çmimit të karbonit.	Nuk është prezantuar [2021]	Ka përfunduar përgatitja për një sistem të caktimit të çmimit të karbonit.	Integrimi në STE - në e BE-së.	

Nr.	Veprimi	Afati i fundit	Buxheti				Burimi i financimit	Institucioni udhëheqës dhe mbështetës	Produkti	Referenca në dokumente	Progresi në zbatim për vitin 2024
			Viti 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025					
II.1.1	Hartimi i Strategjisë Afatgjate të Dekarbonizimit.	2024	€ -	€ 37,228.13	€ 32,228.13	€ -	Buxheti i Kosovës (BK).	MMPHI	Strategjia e draftuar dhe aprovuar.	Draftligji për Ndryshime Klimatike.	Nuk ka progres.
II.1.2	Transpozimi dhe zbatimi i MRR (BE) 2018/2066, AVR (EU) 2018/2067, dhe rregulloreve AR (KE) 765/2008	2025	€ -	€ -	€ 26,296.00	€ 26,296.00	Buxheti i Kosovës (BK).	MMPHI	Rregullorja e transpozuar lidhur me monitorimin, raportimin dhe verifikimin.	Draftligji për Ndryshime Klimatike.	Nuk ka progres.
II.1.3	Ngritja e infrastrukturës mbështetëse dhe sistemit të qeverisjes.	2025	€ -	€ -	€ 13,000.00	€ 13,000.00	Buxheti i Kosovës (BK).	ME, MMPHI	Funksionalizimi i sistemit të qeverisjes për monitorimin, raportimin dhe verifikimin e emetimeve të karbonit.	Draftligji për Ndryshime Klimatike.	Nuk ka progres.
II.1.4	Studimi i ndikimit të çmimit të karbonit.	2024-2025	€ -	€ -	€ -	€ 600,000.00	FMN	MMPHI	Studimi i përfunduar.		Ka përfunduar.
II.2	Objektivi specifik: Promovimi i energjisë së ripërtëritshme në konsumin e energjisë elektrike										
	Indikatori	Vlera bazë			Objektivi afatshkurtër 2025		Objektivi i vitit të fundit 2031				

1	Kapacitetet totale të ripërtëritshme në sektorin e energjisë elektrike (përfshirë prodhuesit vetëkonsumues).	279 MW [2021]		490 MW		1600 MW					
2	Kapaciteti i prodhuesve vetëkonsumues (prosumatorët).	2 MW (2021)		30 MW		Minimum 100 MW		13.56 MW (2024) kapacitete të reja			
Nr.	Veprimi	Afati i fundit	Buxheti				Burimi i financimit	Institucioni udhëheqës dhe mbështetës	Produkti	Referenca në dokumente	Progresi në zbatim për vitin 2024
			Viti 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025					
II.2.1	Hartimi i ligjit për Burimet e Ripërtëritshme të Energjisë (BRE).	2023	€ 12,000.00	€ 2,000.00	€ -	€ -	ME, donatorët	ME	Ligji për BRE-të i hartuar dhe i aprovuar.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Ligji Nr. 08/L-258 për Promovimin e Përdorimit të BRE-ve është miratuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës dhe është publikuar në Gazetën Zyrtare (GZ), më datë 02.05.2024.
II.2.2	Miratimi i akteve nënligjore lidhur me ligjin për Burimet e Ripërtëritshme të Energjisë (BRE).	2024	€ -	€ 8,000.00	€ 8,000.00	€ -	ME, donatorët	ME, ZRrE	Legjislacioni sekondar i miratuar.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Pas miratimit të Ligjit Nr. 08/L-258 për Promovimin e Përdorimit të BRE-ve dhe pas miratimit të Planit legjislativ të ME-së, janë caktuar zyrtarët përgjegjës për secilin nga tetë (8) draftaktet nënligjore. Është miratuar vetëm Udhëzimi Administrativ (UA) për Procesin e Ofertimit Konkurrues, ndërsa katër (4) Udhëzime Administrative (UA) të tjera janë draftuar dhe janë në pritje për dërgim në konsultim paraprak dhe publik. 3 Udhëzime Administrative (UA) ende nuk janë draftuar.

II.2.3	Hartimi i legjislacionit sekondar për prosumatorët.	2023	€ 6,000.00	€ -	€ -	€ -	Donatorët	ZRrE	Legjislacio ni sekondar i miratuar.	Rregulla për prosumatorë t.	
II.2.4	Finalizimi i metodologjisë së taksës së kycjes së OSSh-së.	2023	€ 20,000.00	€ -	€ -	€ -	ZRrE	ERO, OSSh	Integrimi i rrjetit.	Kodi i rrjetit.	Medodologjia e taksës për kycje është miratuar nga bordi i ZRrE-së. Kjo detyrë është e përfunduar.
II.2.5	Hartimi i Planit Kombëtar për Energji dhe Klimë për periudhën 2025-2030	2024		€ 30,000.00	€ 10,000.00	€ -	GIZ	ME, MMPHI	PKEK i finalizuar dhe aprovuar.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Ka përfunduar diskutimi paraprak i dokumentit, është në fazën e trajtimit të komenteve dhe pritet të dërgohet në diskutim publik.
II.2.6	Njoftimi për pilot-ankandin e parë.	2023	€ 4,000.00	€ 20,000.00	€ -	€ -	Buxheti i Kosovës (BK).	ME, ZRrE	Organizimi i ankandeve konkurrues e për të rritur pjesëmarrjen e BRE-ve duke filluar me 100 MW	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	
II.2.7	Dhënia dhe kontraktimi i ankandit të parë pilot.	2023	€ -	€ 4,000.00	€ -	€ -	Buxheti i Kosovës (BK).	ME, ZRrE		Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	
II.2.8	Ndërtimi i kapaciteteve prej 100 MW	2025	€ -	€ -	€ 75,000,000.00	€ -	Investime private.	ME, ZRrE	Ndërtimi i centralit solar fotovoltaik (FV) 100 MW	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Organizimi i 1 (një) ankandi konkurrues për të rritur pjesëmarrjen e BRE-ve duke filluar me 100 MW fotovoltaik (FV), afati i fundit për dorëzimin e ofertave ka qenë 31 janar 2024. Më 3 shkurt 2024 është bërë hapja e ofertave nga Komisioni. Janë pranuar gjithsej gjashtë (6) oferta të cilat janë shqyrtuar nga Komisioni për vlerësimin e ofertave, ku pesë (5) ofertues kanë dalë të përgjegjshëm dhe më 29.03.2024

											është organizuar ankandi publik dhe është shpallur fituesi i ankandit të parë solar fotovoltaik (FV) 100 MW. Më 31.05.2024 është nënshkruar marrëveshja për zhvillimin e projektit dhe marrëveshjet tjera në bazë të dosjes së tenderit. Ofertuesi që ka lidhur Marrëveshjet e Projektit, brenda një (1) viti nga data e lidhjes së Marrëveshjeve të Projektit, do të bëjë përmbylljen financiare dhe, brenda dy (2) viteve nga data e lidhjes së Marrëveshjeve të projektit, do ta lëshojë në punë centralin solar fotovoltaik (FV).
II.2.9	Themelimi i njësisë për zhvillimin e kapaciteteve të BRE-ve.	2024	€ -	€ -	€ 36,000.00	€ -	Buxheti i Kosovës (BK).	ME	Njësia për zhvillimin e kapaciteteve nga BRE-të e themeluar.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Themelimi i njësisë është bërë me miratimin e Rregullorës së brendshme të ME-së, në mars të vitit 2023. Në shkurt 2024 është bartë në njësi zëvendësuese e divizionit për mbështetje administrative zyrtarja nga Departamenti i Energjisë (DE). Në dhjetor është zgjedhur udhëheqësja e Njësisë për Implementimin e Projekteve të BRE-ve, gjithashtu është rekrutuar udhëheqësi i Divizionit për Përkrahje Administrative të Projekteve të BRE-ve. Në proces është rekrutimi i Udhëheqësit të Divizionit për Mbështetje Teknike të Projekteve të BRE-ve.
II.2.10	Ndërtimi i centralit diellor 100 MW në KEK.	2025	€ -	€ 500,000.00	€ 65,000,000.00	€ 40,000,000.00	10,000,000 € KEK Donacion nga KfW, EIB	KEK	Ndërtimi i centralit diellor 100 MW, që pritet të funksionali zohet në vitin 2025.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031 Strategjia Zhvillimore e KEK-ut për periudhën 2021-2025	Në proces të përfshirjes së projektit në PZhK – Komuna Fushë - Kosovë dhe në Harta Zonale – Komuna Obiliq. Në përfundim procesi i përzgjedhjes së Konsulentit Implementues për përgatitjen e dosjes së tenderit për implementimin e projektit. Është nënshkruar marrëveshja e kredisë me EIB në mes Ministrisë së Financave, Punës

											dhe Transfereve (MFPT) - KEK - EIB në mars 2024. Është ratifikuar marrëveshja e kredisë me KfW në Kuvendin e Republikës së Kosovës në qershor 2024. Është nënshkruar marrëveshja për nën huazim për kredi dhe grant me Ministrinë e Financave në gusht 2024. Është përzgjedhur kompania konsulente për përgatitjen e dosjes së tenderit dhe mbikqyrjen e sbatimit të projektit në muajin tetor 2024.
II.2.1 1	Studimi i fizibilitetit për identifikimin e tokave publike të përshtatshme për fotovoltaike (FV) dhe erë (faza e tretë).	2023	€ -	€ 299,000.00	€ -	€ -	Komisioni Evropian	ME, MMPHI	Vlerësimi i lokacioneve të përshtatshme të BRE-ve në pronësi publike.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	
II.2.1 2	Puna përgatitore për fillimin e ankandit të dytë specifik teknologjik.	2023-2024		€ 9,000.00	€ 9,000.00	€ -	ME, donatorët	ME	Hartimi i dosjes së tenderit dhe shpallja e ankandit.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Qeveria e Republikës së Kosovës (QRK), me përkrahje të Korporatës Financiare Ndërkombëtare – IFC si këshilltar kryesor i transaksionit, si dhe me përkrahje të USAID-it, planifikohen që gjatë vitit 2024 të filloj me lansimin e projekteve të reja konkurruese për ndërtimin e kapaciteteve të energjisë së erës prej 150 MW. Projekti i parë pritet të shpallet gjatë këtij viti, ndërsa projekti i dytë pritet të publikohet në vitin në vijim. Secili nga projektet parashihet të ketë kapacitet rreth 75 MW, por që mund të jetë më i ultë dhe më i lartë, varësisht nga konkurrenca dhe niveli i kapaciteteve të ofruara. Dokumentacioni i tenderit, si dhe skema do të

										përgatiten për gjatë muajve në vijim, do t'i propozohen dhe do të trajtohen në kuadër të Komitetit për Partneritet Publiko-Privat (PPP). Ndërtimi i kapaciteteve prej 150 MW të erës do të jetë i ndarë në (2) dy procese të konkurrueshme dhe do të ofrojë marrëveshje për blerjen e energjisë për së paku pesëmbëdhjetë (15) vite. Në këtë mënyrë synohet që të sigurohet konkurrencë, e në të njëjtën kohë të mundësohet shfrytëzimi i të dhënave ekzistuese të besueshme, sa i përket matjeve të erës, për të optimizuar dhe përzgjedhur lokacionet për realizueshmërinë e projekteve. Projektet planifikohen të përfshijnë edhe komponenten e Partneritetit Publiko-Privat (PPP), që do të realizohet për herë të parë në një projekt i tillë në rajon. Ministria e Ekonomisë (ME) më datë 23.04.2024, ka bërë kërkesë në ZRrE për të vlerësuar arritjen e caqeve të BRE-ve dhe objektivave të Strategjisë përmes procedurave të autorizimeve dhe pas kësaj, Bordi i Zyrës së Rregullatorit për Energji (ZRrE) më datë 31.05.2024, ka marr vendim që projektit të ankandit të erës me kapacitet 150 MW nuk do t'i aplikohet procedurë e autoizimit dhe do të realizohet në pajtim me Ligjin për Partneritetin Publiko Privat (PPP). Më datë 10.07.2024 është marrë vendim për autorizimin e fillimit të procedurave të tenderimit për ndertimin e kapaciteteve të reja gjenruese nga era dhe për dhënien e mbështetjes për këto kapacitete deri në 150MW. Më datë 21.11.2024 është marr vendimi për aprovimin e fillimi
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

											të procesit konkurues për energji të ripërtrishme nga era. Në dhjetor të vitit 2024 është bërë hapja e ankandit të parë për ndërtimin e kapaciteteve të energjisë së erës prej 100 MW. Jemi në proces të pranimit të propozimeve nga investitor potencial të cilët kanë shprehë interesim përmes portalit zyrtar të BRE-ve. Gjatë kësaj periudhe është realizuar komunikimi me palët e interesuar për të aplikuar në ankadnin e erës me kapacitet deri në 100 MW sipas njoftimit zyrtarë. Deri më tani kanë kërkuar qasje për kërkesat e kualifikimit përmes e-mailit në dhomën e të dhënave virtuale pesëmbëdhjetë (15) kompani dhe ndërkohë kemi pranuar pytyet të ndryshme të cilat janë trajtuar me mbështetjen e IFC dhe janë publikuar kohë pas kohës në dhomën e të dhënave virtuale.
II.2.1 3	Mbështetje për kapacitetet gjeneruese të erës, përfshirë përgatitjen teknike të projekteve specifike.	2025	€ -	€ 500,000.00	€ 1,000,000.00	€ 500,000.00	Donatorët	Donatorët	Studimet teknike, pajisjet matëse të erës dhe asistencë tjera teknike përkatëse.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Në dhjetor 2024, Ministria e Ekonomisë (ME), lansoi Ankandin e Parë të Erës me kapacitet prej 100MW, me mbështetjen e Korporatës Ndërkombëtare Financiare (IFC) dhe Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID). Ky ankand përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt përmbushjes së objektivave të Kosovës për energji të ripërtëritshme. Gjatë vitit 2024 janë analizuar lokacionet nga eksperti i energjisë së erës, i angazhuar nga Banka Botërore (BB). Sipas vlerësimit dhe ekspertizës së tij, janë perzgjedhur katër (4) lokacione si me të pershtatshme për studim të metejmë, Gjakova, Kukavica, Koshutova dhe Kamenica. Për lokacionin e Gjakovës, është bërë

											identifikimi i parcelave sipas të dhënave grafike të pranuar nga eksperti i Bankes Boterore (BB). Këto parcela mandej janë filtruar sipas pronësisë dhe janë marrë në konsideratë vetëm pronat publike. Për pronësinë e parcelave janë marrë të dhënat nga Drejtoria e Kadastrit e Komunës së Gjakovës dhe nga Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) . Po ashtu poligoni i këtij lokacioni është dërguar në Agjencinë e Pyjeve të Kosovës (APK) për të bërë verifikimin nëse në këtë lokacion ka kontrata për qira me investitor privat. Po ashtu është njoftuar KPMM-në në lidhje me planet e ME-së për këto lokacione.
II.2.1 4	Promovimi dhe lehtësimi i integritetit të Burimeve të Ripërtëritshme të Energjisë (BRE), dhe praktikave të Efiçencës së Energjisë (EE).	2026		€ 264,100.00	€ 2,413,100.00	€ 1,715,300.00	Lux Dev	ME, FKEE, MMPHI	Zbatimi i masave të EE & BRE, asistimi në hartimin e kornizës rregullative për EE & BRE, dhe sigurimi i çasjes në mekanizmat financuese për BRE-të dhe EE-së, në shkallë të vogël.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Në nëntor të vitit 2023 është nënshkruar Marrëveshja Bilaterale ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Qeverisë së Dukës së Madh të Luksemburgut lidhur me projektin e Bashkëpunimit për Zhvillim. “ KSV/024: Tranzicioni Energjetik dhe Zbutja e Klimës në Kosovë”. Ky projekt zbatohet nga Lux Dev. Këto janë të arriturat kryesore gjatë vitit 2024: Këto janë të arriturat kryesore gjatë vitit 2024: 1. Forcimi Institucional dhe Korniza Rregullative: • Ofrimi i ekspertizës teknike dhe ligjore për Ministrinë e Ekonomisë (ME), duke mbështetur krijimin e Njesisë së Zbatimit të Projektit (PIU) për të lehtësuar skemat e ankandeve për energjinë e ripërtëritshme. • Mbështetja në zhvillimin e kornizës ligjore Udhëzimi Administrativ (UA) që ka thjeshtuar procesin e miratimit të kapaciteteve të energjisë së

											ripërtëritshme për familjet, NVM-të dhe ndërtesat publike, duke kontribuar në një rritje prej 17,811 kW të kapacitetit të BRE-ve, duke tejkaluar objektivin e vitit 2024 përpara afatit. • Lehtësimi i krijimit të dhomës së inxhinierëve, duke rezultuar në licencimin e mbi tetëqind (800) inxhinierëve deri në fund të vitit 2024. 2. Zhvillimi i Fondit Kosovar për Eficiencën e Energjisë (FKEE): • Hartimi me sukses i Planit të Biznesit (PB), të Fondit Kosovar për Eficiencën e Energjisë (FKEE) për periudhën 2025-2027, duke përcaktuar prioritetet strategjike për sigurimin e pavarësisë financiare, zgjerimin e operacioneve dhe integrimin e digjitalizimit në funksionet kryesore.
II.3	Objektivi specifik:Promovimi i përdorimit të qëndrueshëm të energjisë së ripërtëritshme për ngrohje										
	Indikatori	Vlera bazë		Objektivi afatshkurtër 2025		Objektivi i vitit të fundit 2031					
1	Kapaciteti i instaluar i BRE-ve në sistemet e Ngrohjes Qendrore (NQ).	15 MWth		Minimum 65 MWth		Të përcaktohet nga Studimi i Fizibiliteti.					
Nr.	Veprimi	Afati i fundit	Buxheti				Burimi i financimit	Institucioni udhëheqës dhe mbështetës	Produkti	Referenca në dokumente	Progresi në zbatim për vitin 2024
			Viti 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025					

II.3.1	Studimi i fizibilitetit & Vlerësimi i Ndikimit Mjedisor dhe Social (VNMS) për sistemet e Ngrohjes Qendrore (NQ) në nëntë (9) komuna të Kosovës: Gjilan, Ferizaj, Prizren, Pejë, Drenas, Obilq, Mitrovicë Veriore dhe Jugore & Zveçan.	2023	€ 1,000,000.0 0	€ 1,350,000.0 0	€ -	€ -	WBIF/IPF1 0	ME, MMPHI, Komunat, MFPT	Studimi i fizibilitetit dhe VNMS-së janë përfunduar .	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Studimi dhe Vlerësimi i Ndikimit Mjedisor dhe Social (VNMS) i finalizuar.
II.3.2	Solar4Kosovo – Studimi i fizibilitetit për zhvillimin e projektit për Ngrohje Qendrore (NQ) diellore.	2024	€ -	€ -	€ 1,000,000.0 0	€ -	KfW, EBRD	Termokos	Studimi i fizibilitetit ka përfunduar .	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031 Plani Zhvillimor i Termokos-it për periudhën 2022-2031	Projekti përfshinë ndërtimin e impiantit termik diellor dhe integrimin në sistemin ekzistues të Ngrohjes Qendrore (NQ) duke përfshirë zgjerimin e rrjetit deri në 50MWTH. Sa i përket zhvillimeve për këtë projekt, kanë përfunduar: •Studimi i fizibilitetit; •Projekti Vlerësimi i Ndikimit Mjedisor dhe Social (VNMS), i punuar nga CES-iC dhe financuar nga KfW; • Është definuar dhe aprovuar lokacioni në zonën Hade e Re prej njëzetë e pesë (25) hektar tokë, për vendosjen e paneleve solare dhe rezervuarit të energjisë ngrohëse; • Është nënshkruar kontrata me kompaninë konsulente për projektin, kompania iC –CES Consulente nga Vienna, në muajin janar të vitit 2024; • Kemi aplikuar për pelqim elektronergjetik në KEDS (kyçja e impiantit në trafon 110/10(20)kV) dhe për kushte të

											kyçjes në rrjetin e ujësjellësit të KRU Prishtina. • Është aprovuar Planing Project Report (PPR); • Është aprovuar në parim masterplani i ri për zgjerimin e rrjetit në kuadër të këtij projekti; • Kemi aplikuar për identifikim të parcelave kadastrale dhe kushtet për shpronësim të sipërfaqeve të cilat janë pjesë e trasesë; • Janë aprovuar nga KFW “Termat e Referencës” për shpalljen e tenderit për parakualifikim të kompanive të interesuara për pjesëmarrje në project; • Janë bërë harmonizimet e nevojshme për kriteret të cilat duhet plotësuar kompanitë që aplikojnë për parakualifikim; • Termokos ka angazhuar kompani konsulente të licencuar lidhur me elaboratin e shpronësimit/servitutit për korridoret e gypave dhe dorëzimi në Ministrinë e Financave, Punës dhe Transferev (MFPT).
II.3.3	Ndërtimi i projektit për Ngrohje Qendrore (NQ) diellore – Solar4Kosovë.	2027	€ -		€ 45,520,162.00	€ 36,000,000.00	KfW, EBRD,WBI F, Kontributi Kombëtar.	Termokos	Energji shtesë 50 MWth nga energjia diellore për Termokosin, duke përfituar deri në 12,000 familje.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031 Plani Zhvillimor i Termokos-it për periudhën 2022-2031	Nuk ka filluar ende realizimi i projektit.

MBIKËQYRJA E ZBATIMIT TË PZSEK PËR PERIUDHËN 2022-2025: OBJEKTIVI STRATEGJIK 3

SO3: RRRITJA E EFIÇIENCËS SË ENERGJISË (EE)

Nr.	Objektivat strategjike dhe specifike, treguesit dhe veprimet	Vlera bazë	Objektivi i përkohshëm 2025	Objektivi i vitit të fundit 2031	Rezultati
III.	OBJEKTIVI STRATEGJIK 3: RRRITJA E EFIÇIENCËS SË ENERGJISË (EE)				
1	Indikatori: Niveli i konsumit final të energjisë.	1516 ktoe [2017]	1709 ktoe	1877 ktoe	
2	Indikatori: Kursimet kumulative të energjisë të arritura në sektorin e ndërtimit.	2.7 ktoe [2021]	17.76 ktoe	266.4 ktoe	6.6 ktoe (2024)
III.1	Objektivi specifik: Përmirësimi i Efiçencës së Energjisë (EE) në ndërtesa				
	Indikatori	Vlera bazë	Objektivi afatshkurtër 2025	Objektivi i vitit të fundit 2031	
1	Kursimet totale kumulative të energjisë në ndërtesa publike.	2.6 ktoe [2021]	3.3 ktoe	33.9 ktoe	
2	Kursimet totale kumulative të energjisë në	0.1 ktoe [2021]	14.46 ktoe	232.5 ktoe	

	ndërtesat rezidenciale dhe komerciale.										
3	Numri i ndërtesave me konsum të energjisë afër zero.	0	10	150	Përmirësimi i efikasitetit energjetik të ndërtesave të reja publike.						
Nr.	Veprimi	Afati i fundit	Buxheti				Burimi i financimit	Institucio ni udhëheqës dhe mbështetës	Produkti	Referenca në dokumente	Progresi në zbatim për vitin 2024
			Viti 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025					
III.1.1	Rishikimi i ligjit për Eficiencë të Energjisë (EE).	2023	€ -	€ 10,800.00	€ -	€ -	Buxheti i Kosovës (BK), donatorët.	ME, MMPHI, FKEE	Miratohet ligji për Eficiencë të Energjisë (EE).	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Është pranuar drafti i fundit i hartuar nga Konsulenca dhe Grupi Punues (GP), dhe ky draft është përcjellë tek Grupi Punues (GP) për komentim. Pas trajtimit të komenteve është finalizuar drafti final i cili është i gatshëm për diskutim paraprak dhe publik.
GP	Miratimi i akteve nënligjore lidhur me ligjin për Eficiencën e Energjisë (EE).	2024	€ -	-	€ 90,000.00	€ -	Buxheti i Kosovës (BK), donatorët.	ME, MMPHI, FKEE	Miratimi i legjislacionit sekondar lidhur me ligjin për Eficiencën e Energjisë (EE).	Ligji për Eficiencën e Energjisë (EE).	Sipas planifikimit, aktivitetet pritet të fillojnë pas aprovimit të Ligjit për Eficiencën e Energjisë (EE).
III.1.3	Rishikimi i ligjit për performancën energjetike të ndërtesave.	2023	€ 22,600.00	-	-	€ -	Buxheti i Kosovës (BK), donatorët.	MMPHI	Ligji për performancën energjetike të ndërtesave i miratuar.	Plani Kombëtar i Zhvillimit për periudhën 2023-2025	Është miratuar dhe aprovuar Ligji Nr. 08/L-242 për Performancën Energjetike të Ndërtesave publikuar në Gazetën Zyrtare (GZ) më datë 12.06.2024.
III.1.4	Miratimi i akteve nënligjore lidhur me performancën energjetike të ndërtesave.	2024	€ 150,000.00	€ 20,000.00	€ -	€ -	Buxheti i Kosovës (BK), donatorët.	MMPHI	Miratimi i legjislacionit sekondar në lidhje me performancën energjetike të ndërtesave.	Ligji për performancën energjetike të ndërtesave.	Është hartuar drafti i rregullores për Metodologjinë kombëtare të performancës energjetike në ndërtesa në përputhje me standardet e reja EN. Është punuar në koston optimale në ndërtesa në nivelin e performancës energjetike që çon në koston më të ulët gjatë vlerësimit të ciklit të

											jetëgjatësisë ekonomike për gjatë vlerësimin të tij.
III.1.5	Zhvillimi i regjistrit kombëtar për performancën energjetike në ndërtesa.	2023	€ 90,000.00	€ 20,000.00	€ -	€ -	Buxheti i Kosovës (BK): € 20,000 donatorët: € 90,000	MMPHI, ME	Ekziston një regjistrë kombëtar funksional.	Ligji për Eficiencën e Energjisë (EE) & ligji për performancën energjetike të ndërtesave.	Projekt - platforma për centralizimin e informatave në fushën e Eficiencës së Energjisë (EE) “ Regjistri Kombëtar për fushën e Eficiencës së Energjisë (EE) në ndërtesa” si sistem i instaluar në serverët e ASH-së është testuar në lëshimin e dy certifikatave të performancës energjetike në ndërtesa.
III.1.6	Hartimi dhe miratimi i Strategjisë së Rinovimit të Ndërtesave.	2024	€ -	€ -	€ 25,000.00	€ -	Donatorët	MMPHI	Strategjia e Rinovimit të Ndërtesave e miratuar.	Ligji për Eficiencën e Energjisë (EE) & ligji për performancën energjetike të ndërtesave.	Është inicuar tek donatorët për përkrahje në hartimin e Strategjisë së Rinovimit të Ndërtesave, si dhe nga LUX-DEV është bërë shpallaje e interesit për hartimin e këtij dokumenti.
III.1.7	Fushata për ndërgjegjësi min e publikut.	Vjetore	€ 10,000.00	€ 5,000.00	€ 5,000.00	€ -	Buxheti i Kosovës (BK), donatorët.	ME, FKEE, MMPHI	Fushatat për ndërgjegjësi min e publikut të organizuara	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Ka pasur një fushatë vetëdijesimi gjatë periudhës së thirrjeve për aplikim të subvencioneve.
III.1.8	Zbatimi i masave të Eficiencës së Energjisë (EE) në ndërtesa publike (niveli qendror).	2023	€ -	€ 2,400,000.00	€ -	€ -	Buxheti i Kosovës (BK), donatorët (BB).	ME	Dymbëdhjetë (12) ndërtesa publike në nivelin qendror (05. ktos).	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Implementimi i masave të Eficiencës së Energjisë (EE) dhe burimeve të ripërtitshme në objektet publike të nivelit qendrorë: “Implementimi i masave të Eficiencës së Energjisë (EE) në dymbëdhjetë (12) objekte publike gjashtë (6) objekte brenda QKUK-së, tri (3) spitale dhe tri (3) objekte administrative”. Lot 1 - Punimet në gjashtë (6) objektet spitalore në kuadër të LOT 1 (Pediatria, Kirurgjia, Onkologjia, Psikiatria e fëmijëve, Intenziva Psikiatrike dhe ura lidhëse në mes të ORL-së dhe Kirurgjisë), kanë përfunduar në fund të muajit gusht

											dhe pranimi teknik i punimeve ka përfunduar në muajin shtator. Periudha e DLP -së /garancionit të punimeve ka filluar dhe zgjat dymbëdhjetë (12) muaj pas përfundimit të punimeve. Lot 2 -parasheh investimet në tri (3) spitale (Spitali i Psikiatrisë në Gjakovë, Spitali i Fizioterapisë në Prizren, Spitali i Morgut në Prizren) dhe tri (3) objekte administrative janë në fazën përfundimtare ku punimet sipas kontratës përfundojnë në fund të muajit nëntor. Pranimi teknik i punimeve do bëhet gjatë muajit dhjetor. Projekti ka përfunduar në fund të vitit 2024 dhe periudha e DLP -së/garancionit të punimeve ka filluar dhe zgjat dymbëdhjetë (12) muaj pas përfundimit të punimeve.
III.1.9	Zbatimi i masave të Efiçencës së Energjisë (EE) në ndërtesat publike (në nivelin komunal).	Vjetore	€ 6,435,061.23	€ 9,924,938.77	€ 500,000.00	##### ##	Buxheti i Kosovës (BK), Donatorët (BE, BB-KEEREP).	FKEE	Kursimi i energjisë rreth 3 ktoe/vit.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	FKEE-ja ka publikuar dy thirrje publike në vitin 2020 dhe 2021 me anë të cilave ka ftuar të gjitha komunat që të aplikojnë për ndërtesat publike dhe sistemet e ndriçimit të rrugëve, me qëllim të përmirësimit të Efiçencës së Energjisë (EE) në kuadër të Projektin Komunal për Efiçencë të Energjisë, të mbështetur nga Banka Botërore (BB), Bashkimi Evropian (BE) dhe Qeveria e Republikës së Kosovës (QRK). Nga këto thirrje janë nënshkruar njëqind e pesëdhjetë (150) Marrëveshje për Fillimin e Projektit dhe nga to për tetëdhjetë e gjashtë (86) objekte FKEE-ja ka nënshkruar Marrëveshje për Shërbime të Energjisë me komuna. Në kuadër të këtyre projekteve janë lidhur kontrata për konsulencë (auditim energjetik, dizajn dhe mbikëqyrje) dhe ato për zbatimin e punëve. Gjatë periudhës janar-qershor 2024, është përfunduar auditimi energjetik dhe dizajnim i tridhjetë e katër (34) objekteve të reja nga thirrjet publike

											paraprake. Për shtatëmbëdhjetë (17) prej tyre është përmbyllur procedura e tenderimit për kontratat e punëve kryese dhe të mbikëqyrjes. Në fund të vitit 2024, janë nënshkruar marrëveshjet e shërbimit të energjisë për shtatëmbëdhjetë (17) ndërtesa me gjashtë (6) komuna të vendit tonë. Numri i projekteve të përfunduara në total është tetëdhjetë e katër (84) dhe vlera e kursimit të energjisë 1.7 ktoe/vit.
III.1.1 0	Zbatimi i masave të Eficiencës së Energjisë (EE) në ndërtesat publike (në nivel komunal).	2023	€ -		€ 2,500,000.0 0	##### ##	Buxheti i Kosovës (BK), KfW, WBIF	ME	Tetë (8) objekte shkollore (1 ktoe)	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Është themeluar Njësia për Implementimin e Projektit.
III.1.1 1	Korniza e qyteteve të gjelbërta 2 - Eficienca e Energjisë (EE) në ndërtesa publike në Prishtinë.	2025	€ -	€ 1,000,000.0 0	€ 2,000,000.0 0	##### ##	Kredi nga EBRD	Komuna e Prishtinës	Zbatimi i masave të Eficiencës së Energjisë (EE) deri në dyzet e shtatë (47) ndërtesa në pronësi të komunës. Kursimi i energjisë 1 ktoe.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	

III.1.1 2	Zbatimi i masave të Efiçencës së Energjisë (EE) në ndërtesat publike në Prizren.	2025	€ -	€ 1,000,000.0 0	€ 2,000,000.0 0	##### ##	Kredi nga EBRD	Komuna e Prizrenit	Zbatimi i masave të Efiçencës së Energjisë (EE) deri në dyzet e shtatë (47) ndërtesa në pronësi të komunës. Kursimi i energjisë 1 ktoe.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	
III.1.1 3	Zbatimi i masave të Efiçencës së Energjisë (EE) në sektorin rezidencial njëzet e gjashtë (26) Ndërtesa Shumë Banesore (NShB).	2022	€ 4,850,000. 00	€ -	€ -	€ -	MMC-Millennium Foundation Kosovo	MFK,ME , Komuna	Njëzet e gjashtë (26) Ndërtesa Shumë Banesore (NShB) të rinovuara, duke arritur kursime deri në tridhjetë për qind (30%).	Ligji për Efiçencë të Energjisë (EE), Ligji për performancën energjetike të ndërtesave, Plani i 4-të Kombëtar i Veprimit për Efiçencë të Energjisë (EE).	
III.1.1 4	Studimi i fizibilitetit për zbatimin e masave të Efiçencës së Energjisë (EE) në sektorin rezidencial dhe privat.	2024	€ -	€ -	€ 200,000.00	€ -	Donatorët (WBIF)	FKEE	Studimi i fizibilitetit i përfunduar.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Është realizuar GAP analyses, po ashtu janë realizuar studimet finale për skemat në sektorin rezidencial dhe prezantuar, përfshirë edhe roadmap dhe konsiderohet i përfunduar.

III.1.1 5	Zbatimi i masave të Efiçencës së Energjisë (EE) në sektorin rezidencial (shtëpi individuale).	2024	€ -	€ 5,000,000.0 0	€ 5,000,000.0 0	€ -	Komisioni Evropian / Fondet IPA	FKEE	Kursimi i energjisë - 2 ktoe/ vit	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Gjatë vitit 2023 FKEE ka publikuar thirrjen publike për aplikime për zbatimin e Projektit Emergjent për zbatimin e masave të Efiçencës së Energjisë (EE) për shtëpitë individuale të banimit me mbështetjen e Bashkimit Evropian (BE) në kuadër të programit IPA, Pakos së Mbështetjes për Energji Qeveria e Republikës së Kosovës (QRK) me mbështetjen e Bashkimit Evropian (BE) në kuadër të programit IPA, Pakos së Mbështetjes për Energji Qeveria e Republikës së Kosovës (QRK). Nga kjo thirrje janë shqyrtuar 3321, paraaprovimet e lëshuara janë 2148, gjersa shuma e rezervuar sipas letrave të paraaprovimit është 8,230,050 euro, numri i përfituesve është 2100 familje. Numri i aplikacioneve që kanë pranuar disbursimin është 1811, ndërkaq shuma është 6.7 milion euro, kurse 1010 aplikacione kanë qenë në listën e pritjes (për shkak të mungesës së raportit të auditorëve). FKEE ka bërë një thirrje publike për këtë listë, dhe numri i aplikantëve që i janë përgjigjur thirrjes është dyqind e gjashtëdhjetë e shtatë (267). Këto aplikime janë verifikuar nga nëntë (9) kompani të angazhuara nga FKEE, dhe janë nënshkrua 1789 marrëveshjet. Buxheti i shpenzuar për këtë proces në total ka arritur vlerën 6,347,438.91 €. FKEE ka iniciuar procesin e trajtimit të listës së pritjes nga thirrja e kaluar dhe janë përgjigjur dyqind e tridhjetë e nëntë (239) shtëpi, njëzet e pesë (25) prej tyre kanë raport të auditimit energjetik ndërsa për dyqind e dymbëdhjetë (112) shtëpi FKEE ka iniciuar procedurë tenderuese për përgatitjen e auditimeve energjetike dhe verifikimeve të zbatimit të masave.
--------------	---	------	--------	-----------------------	-----------------------	--------	---------------------------------	------	-----------------------------------	--	---

										Nga kjo listë janë nënshkruar dyzet e tetë (48) marrëveshje me vlerë 161,053.39 €. Më 26 gusht të vitit 2024, FKEE ka vazhduar me thirrjen e dytë publike për shtëpitë individuale, me shumën e caktuar prej 5 milionë euro. Gjatë thirrjes së dytë janë pranuar 1296 aplikime të vlefshme, nga të cilat 1237 paraaprovime, dyzet e tre (43) refuzime, gjashtëmbëdhjetë (16) aplikues janë tërhequr nga subvencionimi. Nga kjo thirrje e cila është ende në proces janë nënshkrua tetëqind e gjashtë (806) marrëveshjet dhe buxheti i shpenzuar për këtë proces në total ka arritur vlerën 2,836,510.70 € deri tani. Nga thirrja publike I për aplikime për zbatimin e Projektit Emergjent për zbatimin e masave të Efiçencës së Energjisë (EE) për shtëpitë individuale të banimit vlere e kursimit të energjisë është 4.4 ktoe/vit.
III.1.1 6	Zbatimi i masave të Efiçencës së Energjisë (EE), në sektorin rezidencial Ndërtesa Shumë Banesore (NShB) sociale në pronësi të komunave.	2024	€ -	€ 5,000,000.0 0	€ 5,000,000.0 0	€ -	Komisioni Evropian / Fondet IPA	FKEE	Kursimi i energjisë - 2 ktoe/ vit	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031 Gjatë vitit 2023, FKEE ka publikuar thirrjen publike për aplikime për Projektin Emergjent për Masat e Efiçencës së Energjisë (EE) së ndërtesave shumë banesore sociale në pronësi të komunave me mbështetjen e Bashkimit Evropian në kuadër të programit IPA, Pakos së Mbështetjes për Energji Qeveria e Republikës së Kosovës (QRK) me mbështetjen e Bashkimit Evropian (BE) në kuadër të programit IPA, Pakos së Mbështetjes për Energji Qeveria e Republikës së Kosovës (QRK). Nga kjo thirrje janë nënshkruar Marrëveshjet për Inicim të Projektit për njëzet e tetë (28) Ndërtesa Shumë Banesore (NShB) sociale në trembëdhjetë (13) komuna. Së fundmi FKEE ka nënshkruar “Marrëveshje Bashkë Financuese” me dymbëdhjetë (12) komuna për

											njëzet e pesë (25) Ndërtesa Shumë Banesore (NShB) sociale dhe nëpërmjet shtatë (7) kompanive punë kryese ka filluar implementimi i Masave për Eficiencë të Energjisë (EE) në këto ndërtesa. Për një nga komunat FKKE është në pritje të shqyrtimit të ankesave në OShP për përzgjedhjen e kompanisë punë-kryerëse. Buxheti i shpenzuar për këtë proces në total ka arritur vlerën 240,763.80 €.
III.1.1 7	Zbatimi i masave të Eficiencës së Energjisë (EE), në sektorin rezidencial dhe NMVM-të	2025	€ -	€ -	€ -	##### ##	Donatorët (WBIF)	FKEE	Kursimi i energjisë 0.14 ktoe	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	
III.1.1 8	Zbatimi i masave të Eficiencës së Energjisë (EE), në sektorin rezidencial.	2022/2023	€ 5,000,000.00	€ 10,000,000.00	€ -	€ -	Buxheti i Kosovës (BK), donatorët.	ME	Skemat e subvencionit të pajisjeve eficiente për ngrohje, pajisjeve eficiente shtëpiake & sistemeve diellore.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	

III.1.1 9	Zbatimi i masave të Eficiencës së Energjisë (EE), në sektorin rezidencial Ndërmarrjet Mikro, të Vogla, dhe të Mesme – (NMVM).	2023	€ -	€ 5,000,000.00	€ -	€ -	Komisioni Evropian / Fondet IPA	ME	Skemat e subvencionit të pajisjeve eficiente për ngrohje, pajisjeve eficiente të punës & sistemeve diellore.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	
III.1.2 0	Instalimi i sistemeve solare fotovoltaik (FV) në kompanitë rajonale të ujit (KRU).	2024	€ -	€ 100,000.00	€ 14,900,000.00	€ -	KfW	ME	Diversifikimi i burimeve të energjisë në KRU-të, rreth njëzet e gjashtë për qind (26%) e konsumit të energjisë do të mbulohet nga BRE-ja.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Rishikimi i termave të referencës së projektit nga ME-ja dhe KfW.
III.1.2 1	Zhvillimi i tregut ESCO	2024 /2025	€ -	€ -	€ 10,000.00	##### ##	Donatorët	ME	Janë zhvilluar tre lloje të kontratave model për ESCO dhe metodologji për përcaktimin e ESCO.	Udhëzimi Administrativ (UA) për ofruesit e shërbimeve të energjisë.	Nuk ka pasur ndonjë zhvillim.
III.2	Objektivi specifik: Promovimi i kogjenerimit efikas dhe sistemeve eficiente të Ngrohjes Qendrore (NQ)										
	Indikatori	Vlera bazë		Objektivi afatshkurtër 2025		Objektivi i vitit të fundit 2031					
1	Rritja e kapacitetit të kogjenerimit në “Termokos” Prishtinë.	140 MWth		140 MWth		280 MWth					

2	Numri i konsumatorëve të lidhur në sistemet e Ngrohjes Qendrore (NQ) Prishtinë & Gjakovë.	17,791		24,560		38,240 në Prishtinë dhe Gjakovë. Për komunat e tjera do të vendoset në bazë të studimit të fizibilitetit.	17,791 (2024)				
Nr.	Veprimi	Afati i fundit	Buxheti				Burimi i financimit	Institucio ni udhëheqës dhe mbështetës	Produkti	Referenca në dokumente	Progresi në zbatim për vitin 2024
			Viti 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025					

III.2.1	Zgjerimi dhe rehabilitimi i rrjetit të Ngrohjes Qendrore (NQ) të Prishtinës.	Yearly	€ 9,200,000.00	€ 6,676,063.00	€ 2,835,663.00	##### ##	KfW/Termokos	Termokos	Rrjeti i Ngrohjes Qendrore (NQ) i zgjeruar dhe rehabilituar.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031 Plani Zhvillimor i Termokosit për periudhën 2022-2031 Projekti për Zgjerim dhe Rehabilitim të Rrjetit të Ngrohjes Qendrore (NQ) në Prishtinë, si donacion i KfW në bashkëfinancim me NP “Termokos” ShA është i ndarë në dy (2) pako tenderuese, T1 dhe T2. 1.Kontrata T-1, “Supply and Installation of Heat Storage, Thermal Substations, Chemical Water Treatment and SCADA”, Kontrata për këtë pako tenderuese është nënshkruar në fund të dhjetorit të vitit 2021. Punët për realizimin e projektit sipas kontratës T1 (nënstacionet), kanë përfunduar në tërësi, janë instaluar: • treqind e njëzet e pesë (325) nënstacione të reja në pjesën e zgjerimit dhe dendsifikimit; • dyqind e njëzet e pesë (225) nënstacione të rehabilituara/ zëvendësuara; • tridhjetë e një (31) nënstacione të automatizuara. Në kuadër të këtij projekti është realizuar edhe ndërtimi i dy (2) rezervuarëve të nxehtësisë me kapacitet 800m³ (2x400m³), integrimi i këtij sistemi në SCADA dhe rehabilitimi i sistemit për mbajtje të shtypjes në rrjetin shpërndarës: • Është bërë funksionalizimi i sistemit për zbutjen e ujit. • Është bërë pranim dorëzimi i punëve për nënstacionet. Kontrata T-2, Projekt: “Improvement of District Heating System Pristina”, Contract 2 - supply and installation of DH pipes”. Punët e realizuara sipas kontratës T-2 . Kontrata për këtë pako tenderuese është nënshkruar në fund të dhjetorit të vitit 2020, ndërsa punimet
---------	--	--------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	--------------	----------	--	--

												konkrete në terren kanë filluar në fillim të majit të vitit 2021. Punët e planifikuara, me kontratën T2 (furnizimi dhe instalimi i gypave të paraizoluar), në kuadër të zgjerimit, dendsifikimit dhe rehabilitimit të rrjetit të ngrohjes, kanë përfunduar në tërësi dhe janë instaluar: • 13 km gyp të paraizoluar - rehabilitim /zëvendësim i rrjetit të ngrohjes; • 32 km gyp i paraizoluar - zgjerimi dhe dendsifikimit të rrjetit të ngrohjes. Me realizimin e këtij projekti “Zgjerimi dhe rehabilitimi i rrjetit të Ngrhjes Qendrore (NQ)”në rrjetin e ngrohjes janë kyçur 13 030 konsumatorë, prej të cilëve aktualisht 7 966 janë konsumator aktiv dhe 5 064 konsumator pasiv.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

III.2.2	Studimi i fizibilitetit për rritjen e kapacitetit termik në Kogjenerimin TC “Kosova B” nga 140 MWth në 280 MWth	2023	€ -	€ 1,500,000.00	€ -	€ -	IPA 2020 / Komuna e Prishtinës / Termokos	Termokos / KEK	Studimi i fizibilitetit i finalizuar.	Strategjia e Energjisë 2022-2031 Plani Zhvillimor i Termokosit 2022-2031 Ky projekt është pjesë e studimit të masterplanit për zgjerim të rrjetit dhe sigurimin e kapaciteteve shtesë të energjisë termike përmes dyfishimit të kapaciteteve gjeneruese, nga 140 në 280MWTH, nga TC “Kosova B” . Sa i përket zhvillimeve për këtë projekt, janë realizuar: • Projekti për dekarbonizim është aprovuar nga bordi i ndërmarrjes në muajin janar të vitit 2024; • Kompania konsulente ka prezentuar dizajnin inicial për instalimin e gypave në sallën e turbinave TUH, HES1&HES2 si dhe rrjetit HES-2 HRS-2; • Është përgatitur koncept dizajni për zgjerim të rrjetit në kuadër të këtij projekti; • Është prezentuar trasa e propozuar për rrjetin TC “Kosova B”-Termokos; • Është definuar lokacioni për HRS-2. Objekti ekzistues “Termokis” do të destinohet për këtë çështje; • Është prezentuar kalkulimi bazë hidraulik i rrjetit transmetues të kogjenerimit duke përfshi edhe kyçjen për Komunën e Obiliqit dhe impiantin e solareve; • Është përgatitur vlerësimi financiar i projektit; • Është aprovuar nga EIB- “Raporti mbi Vlerësimin e ndikimit në mjedis dhe social”(VNMS); • Ka vazhduar puna për plotësimin e dokumentacioneve të nevojshme për leje të ndryshme: identifikimi i parcelave përgjatë trasesë, dokumentacioni për shpronësim, pëlqim mjedisor etj.; • Është duke u punuar në finalizimin e dokumentacionit për shpronësim/servitut për dorëzim në MMPHI; • Është prezentuar Plani për Financim të projektit, i cili ende nuk është aprovuar nga Termokosi;
---------	---	------	-----	----------------	-----	-----	---	----------------	---------------------------------------	---

												• Është mbajtur takimi i përbashkët me Ministrinë e Financave, Punës dhe Transfereve (MFPT), Ministrinë e Ekonomisë (ME), Komunën e Prishtinës, TetraTech dhe EIB, për t'i adresuar kërkesat për modalitetet e financimit; • Është aprovuar masterplani i ri për zgjerimin e rrjetit në kuadër të këtij projekti.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

III.2.3	Dyfishimi i kapacitetit të prodhimit të kogjenerimit nga 140 MWth në 280 MWth dhe zgjerimi i rrjetit të transmisionit .	2025	€ -	€ -	€ 12,000,000.00	#####	Donatorët, /Komuna e Prishtinës/Termokos.	Termokos / KEK	Kapacitete termike gjeneruese të dyfishuara. Pritet plotësimi i buxhetit deri në vlerën 80,000,000 nga donatorët dhe institucionet financiare ndërkombëtare. Projekti pritët të përfundojë në vitin 2027.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031 Plani Zhvillimor i Termokos-it për periudhën 2022-2031	Nuk ka filluar realizimi i projektit.
III.2.4	Instalimi i pajisjeve matëse për konsumatorë të Termokos-it.	2023	€ 6,000,000.00	€ 4,000,000.00	€ -	€ -	FMK	FMK / Termokos	Kostot dhe konsumi i kontrolluar i ngrohjes deri në 17,500 konsumatorë të Termokos-it.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031 Plani Zhvillimor i Termokos-it për periudhën 2022-2031	Kontrata për këtë projekt është nënshkruar në prill 2022, në mes të MFK (Millenium Foundation-Kosova) dhe kontraktorit “ENERCO LLC” ShPK – Prishtinë dhe ka filluar së zbatuari me 27.07.2022. Pjesa e parë e projektit ka përfunduar dhe sa i përket instalimeve, janë realizuar : -Valvula termostatike: 77 632 copë; -Alokatorë: 56 1 44 copë; -Matës të energjisë termike:4202 copë; -Pompa qarkulluese:dyqind e tridhjetë e tri (233) copë; -Valvola balancuese – tetëmbëdhjetë (18) copë; -Instalimet e valvulave termostatike dhe alokatorëve janë kryer në 17 469 njësi banesore. -Njësi banesore të përfunduara njëqind për qind (100%) janë 16,221 njësi banesore.

III.2.5	Përmirësimi i performancës së Ngrohjes Qendrore (NQ) në Gjakovë.	2023	€ 2,361,000.00	€ 823,000.00	€ -	€ -	Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO), Komuna e Gjakovës.	Ngrohja Qendrore (NQ) Gjakova.	Përmirësimi i performancës së Ngrohjes Qendrore (NQ) Gjakova, përmirësimi i rrjetit të ngrohjes së spitalit rajonal; lidhja e objekteve publike shitesë.	Plani Zhvillimor i Ngrohjes Qendrore (NQ) për periudhën 2022-2023	Nuk ka pasur ndonjë aktivitetet për të zbatuar gjatë periudhës janar-dhjetor të vitit 2024.
III.2.6	Subvencionimi për konsumatorët familjar dhe NMVM	2024	€ -	€ -	€ 14078039.46	€ -	Fondet BE	ME	Mbështetje e Konsumatorëve familjarë dhe Shërbimeve mbështetje e NMVM	Strategjia e Energjisë 2022-2031	Janë realizuar gjithësej katër thirrje publike, për mbështetje të konsumatorëve familjarë dhe NMVM-ve, në investimin e pajisjeve efikente për ngrohje, si dhe sistemeve të energjisë së ripërtërishme. Gjithsej kanë marrur subvencione 32937 përfitues.

MBIKËQYRJA E ZBATIMIT TË PZSEK PËR PERIUDHËN 2022-2025: OBJEKTIVI STRATEGJIK 4

SO4: FORCIMI I BASHKËPUNIT RAJONAL DHE FUNKSIONIMI I TREGUT

Nr.	Objektivat strategjike dhe specifike, treguesit dhe veprimet	Vlera bazë		Objektivi i përkohshëm 2025	Objektivi i vitit të fundit 2031	Rezultati					
IV.	OBJEKTIVI STRATEGJIK 4: FORCIMI I BASHKËPUNIT RAJONAL DHE FUNKSIONIMIT TË TREGUT										
1	Integrimi i tregut me tregjet Pan -Evropiane të energjisë elektrike.	Jo në vend.		Integrimi i tregut me Shqipërinë 2023.	Anëtarësimi në zonën e tregut Pan-Evropiane						
IV.1	Objektivi specifik: Forcimi i bashkëpunimit rajonal										
	Indikatori	Vlera bazë		Objektivi afatshkurtër 2025	Objektivi i vitit të fundit 2031						
1	Kapaciteti i ofruar ndërkufitar/Kapaciteti nominal ndërkufitar.	Eksporti: 22-24%, Importi: 24-26%		Secili drejtim minimum 28-30%	Secili drejtim 70%						
Nr.	Veprimi	Afati i fundit	Buxheti				Burimi i financimit	Institucioni udhëheqës dhe mbështetës	Produkti	Referenca në dokumente	Progresi në zbatim për vitin 2024
			Viti 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025					

IV.1.1	Bashkimi me tregun një (1) ditë- para me Shqipërinë përmes bursës së energjisë ALPEX.	2023	€ -	€ -	€ -	€ -	ALPEX	ALPEX, KOSTT, ZRrE, ME	Integrimi i tregjeve me shumicë të energjisë elektrike.	Rregullat e ALPEX	Më datë: 31.01.2024 “ALPEX” ShA, ka filluar operimin në zonën tregtare të Kosovës, gjithashtu po në këtë ditë ka filluar edhe bashkimi i tregut Kosovë-Shqipëri (Market Coupling).
IV.1.2	Bashkimi me tregun një brenda-ditës me Shqipërinë përmes bursës së energjisë ALPEX.	2024	€ -	1,400,000.00	€ 1,350,000.00	€ -	ALPEX		Integrimi i tregjeve brenda-ditës të energjisë elektrike.	Rregullat e ALPEX	Në fund të vitit 2024 nga ZRrE janë miratuar ndryshimet e propozuara në Rregullat e ALPEX me qëllim të implementimit të tregut brenda ditës në standardin Evropian. Më datën 11 dhjetor të vitit 2024, ALPEX-i organizoi ankandet e para që lidhen me Tregun Brenda Ditor më konkretisht për Ditën e Livrimit më 12 dhjetor të vitit 2024.
IV.1.3	Studimi i fizibilitetit mbi bashkimin e tregut rajonal/evropian (SDAC, SIDC).	2024	€ -	€ -	€ 250,000.00	€ -	Donatorët, Buxheti i Kosovës (BK).	KOSTT, ZRrE, ME	Integrimi i tregjeve me shumicë të energjisë elektrike.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Në Athinë, në nëntor të vitit 2023 është nënshkruar memorandumi për bashkimin e tregjeve nga bursat, TSO dhe rregullatorët e: Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë dhe Greqisë.
IV.2	Objektivi specifik: Heqja e barrierave për funksionimin efektiv të tregut										
	Indikatori	Vlera bazë			Objektivi afatshkurtër 2025		Objektivi i vitit të fundit 2031				
1	Statusi i tërheqjes së MFSh-së.	MFSh-ja ekziston			Fillon heqja e MFSh-së		MFSh-ja nuk ekziston				

2	Numri i ofertave të disponueshme për konsumatorët joshhtëpiakë.	1		6		> 6					
Nr.	Veprimi	Afati i fundit	Buxheti				Burimi i financimit	Institucioni udhëheqës dhe mbështetës	Produkti	Referenca në dokumente	Progresi në zbatim për vitin 2024
			Viti 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025					
IV.2.1	Hartimi dhe miratimi i ligjit për energjinë.	2023	€ -	€ 13,500.00	€ -	€ -	Buxheti i Kosovës (BK).	ME, ZRrE,KOSTT, KEK	Ligji i miratuar dhe i harmonizuar me direktivat e BE-së.	Strategjia e Energjisë 2022-2031	Projektligji për energjinë ka kaluar diskutimin paraprak, publik, dhe është dërguar për komentim në SKE. Komentet e pranuar nga të gjitha diskutimet, përfshir ato nga SKE janë adresuar. Është marrë opininoni për vlerësimin e ndikimit financiar nga MFPT-ve, dhe opiniononi i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së nga DDB/ZKM.Ky projekt ligj është i gatshëm për t’u përcjellë në Qeverin e Republikës së Kosovës (QRK) për aprovim.
IV.2.2	Hartimi dhe miratimi i akteve nënligjore bazuar në ligjin për energjinë.	2024	€ -	€ -	€ 30,800.00	€ -	Buxheti i Kosovës (BK).	ME, ERO,KOSTT	Legjislacioni sekondar i miratuar.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Pas aprovimit të ligjit për energji do të vazhdohet me hartimin dhe miratimin e akteve nënligjore që dalin nga ligji.

IV.2.3	Hartimi dhe miratimi i ligjit për energjinë elektrike.	2023	€ -	€ 10,800.00	€ -	€ -	Buxheti i Kosovës (BK).	ME, ZRrE, KOSTT	Ligji i miratuar dhe i harmonizuar me direktivat e BE-së.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Projektligji për energjinë ka kaluar diskutimin paraprak, publik, dhe është dërguar për komentim në SKE. Komentet e pranuar nga të gjitha diskutimet, përfshir ato nga SKE janë adresuar. Është marrë opiniononi për vlerësimin e ndikimit financiar nga MFPT-ve, dhe opiniononi i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së nga DDB/ZKM.Ky projekt ligj është i gatshëm për t'u përcjellë në Qeverinë e Republikës së Kosovës (QRK) për aprovim.
IV.2.4	Hartimi dhe miratimi i akteve nënligjore bazuar në ligjin për energjinë elektrike.	2024	€ -	€ -	€ 30,800.00	€ -	Buxheti i Kosovës (BK).	ME, ZRrE, KOSTT, KEK	Legjislacioni sekondar i miratuar.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Pas aprovimit të ligjit për energjinë elektrike që do të vazhdohet me hartimin dhe miratimin e akteve nënligjore që dalin nga ligji.
IV.2.5	Hartimi dhe miratimi i ligjit për rregullatorin e energjisë.	2023	€ -	€ 13,500.00	€ -	€ -	Buxheti i Kosovës (BK).	ME, ZRrE	Ligji i miratuar dhe i harmonizuar me direktivat e BE-së.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Është përgatit drafti i projektligjit nga Grupi Punues (GP) ndër-institucional me mbështetje të konsulentës, dhe është në pritje për t'u përcjellë në diskutim paraprak.

IV.2. 6	Hartimi dhe miratimi i akteve nënligjore bazuar në ligjin për rregullatorin e energjisë.	2024	€ -	€ -	€ 30,800.00	€ -	Buxheti i Kosovës (BK).	ME, ZRrE	Legjislacioni sekondar i miratuar.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Pas aprovimit të ligjit për rregullatorin e energjisë do të vazhdohet me hartimin dhe miratimin e akteve nënligjore që dalin nga ligji.
IV.2. 7	Fillimi i studimeve mbi barrierat e tregut konkurrues të energjisë elektrike, dhe për metodën më të përshtatshme të heqjes graduale të MFSH-së.	2025	€ -	€ -	€ -	€ 50,000.00	Buxheti i Kosovës (BK), donatorët.	ME, ZRrE	Rritja e konkurrencës në treg.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	
IV.3	Objektivi specifik: Aftësimi në fushat e lidhura me energjinë dhe përfshirja e grave										
	Indikatori	Vlera bazë		Objektivi afatshkurtër 2025		Objektivi i vitit të fundit 2031					
1	Numri i të diplomuarve të ri në vit që marrin diplomë akademike, ose kualifikim profesional në programe të reja në fushën e energjisë, dhe fushat e ndërlidhura.	J/A		Të përcaktohet.		Të përcaktohet.	459 (2024)				
2	Përqindja e grave të punësuar në sektorin e energjisë.	9% [2021]		11%		25%	J/A				

Nr.	Veprimi	Afati i fundit	Buxheti				Burimi i financimit	Institucioni udhëheqës dhe mbështetës	Produkti	Referenca në dokumente	Progresi në zbatim për vitin 2024
			Viti 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025					
IV.3.1	Zhvillimi i programeve të reja të trajnimit teknik.	2024/2025	€ -	€ -	€ 350,000.00	€ 350,000.00	Donatorët	MCAK	Fuqi punëtore e aftë për të ardhmën e Burimeve të Ripërtëritshme të Energjisë (BRE).	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Ky projekt do të filloj realizimin në vitin 2025.
IV.3.2	Përgatitja e infrastrukturës gjithëpërfshirëse gjinore dhe planifikimi i politikave.	2024/2025	€ -	€ -	€ 300,000.00	€ 300,000.00	Donatorët	MCAK	Njëzet e pesë për qind (25%) gra në fuqinë punëtore të sektorit të energjisë deri në vitin 2031.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Ky projekt do të filloj realizimin në vitin 2025.
IV.3.3	Hartimi i standardeve dhe kurrikulave të reja profesionale, sipas kërkesave të tregut të punës.	2024	€ -	€ -	€ 10,000.00	€ -	Buxheti i Kosovës (BK).	MASHT	Standardet profesionale dhe kurrikulat e reja të hartuara.		Janë hartuar katër (4) standarde të reja për fushën e energjisë bazuar në kërkesa të tregut të punës: 1.Teknik i energjisë fotovoltaike (FV), 2.Teknik i energjisë eficiente në ndërtim, 3.Teknik i energjisë së erës 4.Teknik i energjisë me biomasë. Këto katër (4) standarde të profesionit janë proceduar tek Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve për validim, janë hartuar edhe kurrikulat dhe materialet mësimore.

MBIKËQYRJA E ZBATIMIT TË PZSEK PËR PERIUDHËN 2022-2025: OBJEKTIVI STRATEGJIK

5

SO5: MBROJTJA DHE FUQIZIMI I KONSUMATORËVE

Nr.	Objektivat strategjike dhe specifike, treguesit dhe veprimet	Vlera bazë		Objektivi i përkohshëm 2025	Objektivi i vitit të fundit 2031	Rezultati			
V.	OBJEKTIVI STRATEGJIK 5: MBROJTJA DHE FUQIZIMI I KONSUMATORËVE								
1	Numri i skemave të reja dedikuar konsumatorëve në nevojë.	J/A		2	4	.			
2	Numri i programeve që mbështesin projektet e komuniteteve të energjisë në eficiencë dhe vetëkonsum.	1		> 2	> 5				
V.1	Objektivi specifik: Mbrojtja e konsumatorëve në nevojë								
	Indikatori	Vlera bazë		Objektivi afatshkurtër 2025	Objektivi i vitit të fundit 2031				
1	Skema për mbështetjen e çmimeve për konsumatorët në nevojë.	Skema mbështetëse ekzistuese (e pashënjestëruar si duhet) [2021]		Themelimi i programit të ri për konsumatorët në nevojë.	Skemë e bazuar në testin e varfërisë, e lidhur me skemën e reformuar të asistencës sociale.				
Nr.	Veprimi		Buxheti						Progresi në zbatim për vitin 2024

		Afati i fundi t	Viti 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025	Burimi i financimit	Institucio ni udhëheqë s dhe mbështetë s	Produkt i	Referenca në dokument e	
V.1. 1	Mbështetja e konsumatorëve në nevojë, përmes skemave ekzistuese të mbështetjes.	Vjeto re	€ 4,500,000 .00	€ 4,500,000. 00	€ -	€ -	Buxheti i Kosovës (BK).	Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve (MFPT).	Skemat mbështetëse vjetore.	Korniza Afatmesme e Shpenzimeve për periudhën 2023-2025	Kjo skeme eshte zevendesuar me Pilot-programin per Konsumatore te Cenueshem qe eshte shpjeguar ne V.1.4.
V.1. 2	Krijimi i një skeme të re mbështetëse për konsumatorët në nevojë.	Vjeto re	€ -	€ -	€ 10,000,00 0.00	€ 10,000,00 0.00	Buxheti i Kosovës (BK).		Skemat mbështetëse vjetore.	Korniza Afatmesme e Shpenzimeve për periudhën 2023-2025	Nuk do te kete nje "skeme" te re. Qeveria ka Aprovuar Programi per Mbrotje te Konsumatoreve të Cenueshëm të Energjisë Elektrike për vitin 2023/2024. bazuar në këtë program për vitin 2023/ 2024 janë subvencionuar gjithësej 61,247 familje. Per kete subvencionim janë shpenzuar 15,025,732.73 euro
V.1. 3	Hartimi i një programi pesë (5) vjeçar për mbrojtjen e konsumatorëve në nevojë.	2023/ 2024	€ -	€ 10,000.00	€ -	€ -	Donatorët		Hartimi dhe miratimi i programit për konsumatorët në nevojë.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Eshte finalizuar dhe aprovuar Programi per Mbrotje te Konsumatoreve të Cenueshëm të Energjisë Elektrike për vitin 2024/2025 I cili është duke u zbatuar deri në muajin prill do të zbatohet 100% e ketij programi
V.1. 4	Hartimi dhe miratimi i programit një (1) vjeçar për zbatimin e masave për mbështetjen e konsumatorëve në nevojë.	2023	€ -	€ 10,000.00	€ -	€ -	EU-Fondet IPA		Programi një (1) vjeçar i hartuar dhe miratuar.	Vendimi i ministres për formimin e Grupit Punues (GP).	Programi për periudhën 2023-2024 ka filluar të implementohet në janar të vitit 2024. Nga ky program kanë perfituar 61,069 familje. Subvencioni iu është disbursuar në gjashtë (6) transhe në periudhën janar-korrik 2024 si formë e pagesës direkte të një pjesë të faturës.

V.1.5	Mbështetja përmes subvencionimit të një pjese të faturës për përfituesit e skemave sociale dhe pensionale, si dhe familjet që përzgjidhen përmes një skeme formale të testuar.	2023	€ -	€ 20,000,000.00	€ -	€ -	EU-Fondet IPA
V.1.6	Mbështetje përmes subvencionimit të metodave alternative (dru dhe pelet) për qëllime ngrohjeje për grupet e cenueshme.	2023	€ -	€ 5,000,000.00	€ -	€ -	EU-Fondet IPA
V.1.7	Mbështetja e familjeve përmes subvencionimit të faturës së muajit aktual të energjisë elektrike, bazuar në përqindjen e kursimeve të energjisë që kanë bërë në krahasim me të njëjtin muaj të një viti më parë.	2023	€ -	€ 15,000,000.00	€ -	€ -	EU-Fondet IPA
V.2	Objektivi specifik: Fuqizimi i konsumatorëve						

Numri i familjeve në nevojë të mbështetjes me subvencionim të drejtpërdrejtë (200,000 përfitues).	Masa 1. Plani i Veprimit - Zbutja e ndikimit të menjëhershëm socio-ekonomik të krizës energjetike.	Është përfshirë në kuader të Veprimit 1.4
Numri i familjeve në nevojë që përfitojnë nga mbështetja (10,000 familje).	Masa 1. Plani i Veprimit - Zbutja e ndikimit të menjëhershëm socio-ekonomik të krizës energjetike.	Është finalizuar në vitin 2023 kanë përfituar rreth 20,000 familje në asistencë sociale subvencionim.
Numri i familjeve të mbështetura përmes kursimit të energjisë.	Masa 1. Plani i Veprimit - Zbutja e ndikimit të menjëhershëm socio-ekonomik të krizës energjetike.	Ka qenë aktive mes muajve tetor 2022 prill 2023 ku kanë përfituar rreth 300,000 familje.

	Indikatori	Vlera bazë	Objektivi afatshkurtër 2025	Objektivi i vitit të fundit 2031	
1	Zbatimi i fushatave vetëdijësuese, dhe informuese për energjinë.	6 [2021]	9 çdo vit	9 çdo vit	17 (2024)
2	Diversiteti dhe krahasueshmëria e shërbimeve të ofruara për konsumatorët.	Nuk ka oferta të disponueshme.	Lansimi i Mjetit për krahasimin e çmimeve.	Oferta alternative të disponueshme për të gjithë konsumatorët.	

Nr.	Veprimi	Afati i fundit	Buxheti				Burimi i financimit	Institucioni udhëheqës dhe mbështetës	Produkti	Referenca në dokumente	Progresi në zbatim për vitin 2024
			Viti 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025					
V.2.1	Krijimi i legjislacionit për Mjetin e Krahasimit të Çmimeve, me udhëzime të detajuara mbi informacionin që do të jepet në Mjet.	2023	€ -	€ 20,000.00	€ -	€ -	Donatorët	ZRrE	Korniza ligjore mundëson zhvillimin e Mjetit të Krahasimit të Çmimeve.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Procedura me udhëzimet e duhura është përfunduar.
V.2.2	Zhvillimi i Mjetit të Krahasimit të Çmimeve.	2023	€ -	€ 7,000.00	€ -	€ -	ZRrE	ZRrE	Mjeti i Krahasimit të Çmimeve plotësisht funksional.	Strategjia e Energjisë për periudhën 2022-2031	Duhet aplikacioni të azhurnohet në mënyrë që të funksionoj sipas sistemit operativ të fundit Windos.
V.3	Objektivi specifik: Ruajtja e shëndetit të njeriut dhe mjedisit										

	Indikatori	Vlera bazë	Objektivi afatshkurtër 2025	Objektivi i vitit të fundit 2031				
1	Emetimet e pluhurit, NOx dhe SO ₂ të termocentraleve të linjtit.	TC “Kosova B”: Pluhuri: mbi 300 mg/ Nm³, NOx: mbi 500 mg/ Nm³ SO₂: mbi 600 mg/ Nm³ TC “Kosova A”: Pluhuri: mbi 50 mg/ Nm³, NOx: mbi 600 mg/ Nm³ SO₂: mbi 600 mg/ Nm³	TC “Kosova B2”: Pluhurit: 20 mg/ Nm³, NOx: 200 mg/ Nm³, SO₂: 600 mg/ Nm³ TC “Kosova B1”: Pluhuri: mbi 300 mg/ Nm³, NOx: mbi 500 mg/ Nm³, SO₂: mbi 600 mg/ Nm³ TC “Kosova A3”: Pluhuri: 20 mg/ Nm³, NOx: mbi 200 mg/ Nm³, SO₂: mbi 200 mg/ Nm³ TC “Kosova A4 & A5”: Pluhurui: mbi 50 mg/ Nm³, NOx: mbi 600 mg/ Nm³, SO₂: mbi 600 mg/ Nm³	TC “Kosova B”: Pluhuri: 20 mg/ Nm³ NOx: 200 mg/ Nm³ SO₂: 200 mg/ Nm³ TC “Kosova A”: Pluhuri: 20 mg/ Nm³ NOx: 200 mg/ Nm³ SO₂: 200 mg/ Nm³				
Nr.	Veprimi		Buxheti					Progresi në zbatim për vitin 2024

		Afati i fundi t	Viti 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025	Burimi i financimit	Institucio ni udhëheqë s dhe mbështetë s	Produkt i	Referenca në dokument e	
V.3. 1	Rritja e kapaciteteve të AMMK-së për monitorimin, vlerësimin dhe raportimin e emetimeve nga impiantet e mëdha me djegie.	2025	-	€ 9,000.00	€ 9,000.00	€ 9,000.00	Buxheti i Kosovës (BK).	MMPHI, Agjencioni për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës (AMMK).	Ngritja e kapaciteteve për stafin e AMMK-së për monitorimin, vlerësimin dhe raportimin e emetimeve nga impiantet e mëdha me djegie.	Udhëzimi Administrativ (UA) për rregullat dhe normat e shkarkimeve në ajër nga burimet e palëvizshme të ndotjes.	Gjatë periudhës kohore janar-dhjetor të vitit 2024, në kuadër të projektit “Ngritja e kapaciteteve për kontrollonin e ndotjes së ajrit në Kosovë” të mbështetur nga JICA, pesë (5) zyrtarë të AMMK, janë trajnuar për monitorimin, vlerësimin, verifikimin dhe raportimin e emetimeve nga impiantet e mëdha me djegie, janë mbajtur katër (4) trajnime dhe punëtori. Shtatë (7) zyrtarë nga AMMK dhe MMPHI kanë marrë pjesë në vizitën studimore në Japoni ku mes tjerash janë trajtuar edhe burimet e ndotjes nga industria dhe sektorë tjerë. # zyrtarë nga AMMK kanë marrë pjesë në konferencën për emisionet në ajër në kuadër të CLRTAP që është mbajtur në Bruksel. Të dhënat nga emetimet nga impiantet e mëdha me djegie janë raportuar në Agjencinë e Mjedisit të Evropës në kuadër të obligimeve Energy community - Reporting on Combustion Plants (https://cdr.eionet.europa.eu/xk/eu/energycommunity/envzcosca/). Gjithashtu të dhënat për emision nga impiantet me djegie të mëdha janë përfshirë edhe në kuadër të Raportimit për Inventarin e Emisioneve në ajër sipas kërkesave të CLRTAP (https://cdr.eionet.europa.eu/xk/un/clrtap/inventories/). Të dhënat për emetimet nga Impiantet për djegie të mëdha janë përfshirë edhe në kuadër të Raportit për Gjendjen e Ajrit 2023 dhe Raportit për Gjendjen e Mjedisit 2023.

Fundi i dokumentit